

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHICHILENTE
H. AYUNTAMIENTO HUATUSCO
 2022 - 2025
 Cívica, Compromiso y Pasión

OBRAS PÚBLICAS
 Y DESARROLLO URBANO

Contrato No: LAD/2023300710125/FORTAMUNDF
 Nombre de la Obra: "REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUATUSCO-ELOTEPEC EN TRAMOS AISLADOS A BASE DE BACHOS CON CARPETA ASFALTICA"
 Contratista: EDGAR HILARIO MARTINEZ FLORES
 Estimación No. 1
 Tipo: EXCEDENTE Y FINIQUITO
 Periodo Estimación: 01 DE AGOSTO DE 2023 al 25 DE AGOSTO DE 2023
 Periodo de Contrato: 10 DE JULIO DE 2023 al 25 DE AGOSTO DE 2023
 Importe de Contrato: \$ 549,255.26 Anticipo (c/iva) \$ 0.00
 Convenio: \$ 42,979.00 Cont. + Conv. \$592,234.26

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES					
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
	PRELIMINARES													
PR-01	CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, DE HASTA 7.00 CM. DE PROFUNDIDAD CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M	229.42	50.64		280.06	\$ 13.15		\$ 13.15	\$ 3,016.87	\$ 665.92	\$ 757.87	\$ 3,682.79	
PR-02	DEMOLICION A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE ACARROS INTERIORS, ACOPIO EN EL LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	237.55	29.25		208.30	\$ 25.91		\$ 25.91	\$ 6,154.92			\$ 5,397.05	
PR-03	CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL TIPO A O B) TERPETATE ARCILLA LIMO MATERIAL SIMILARES EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	M3	15.44	56.48		73.92	\$ 62.93		\$ 62.93	\$ 971.64	\$ 3,680.15		\$ 4,651.79	
PR-04	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION ELEMENTOS DE DEMOLICION A KILOMETROS SUBSECUENTES, INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.).	M3/KM	46.32	175.44		221.76	\$ 9.97		\$ 9.97	\$ 461.81	\$ 1,749.14		\$ 2,210.95	
	RENIVELACION DE CARPETA ASFALTICA													
RC-01	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA EN PROPORCION DE 1:2 L. POR M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, POREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	237.55	29.25		208.30	\$ 32.15		\$ 32.15	\$ 7,637.23	\$ 940.38		\$ 6,696.85	
RC-02	CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA, DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR, GRADO PG 70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMETRICA DE LA MEZCLA (MVM) QUE INDIQUE EL DISEÑO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1 Y 2 (PARA 1 MILLON < ESAL'S < 10 MILLONES) DE LA NORMA N-CMT-4-05-003/16 CALIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA CARRETERAS. P.U.O.T.	M3	11.88	0.62		12.50	\$ 5,732.20		\$ 5,732.20	\$ 68,098.54	\$ 3,553.96		\$ 71,652.50	
	TOTAL ACUMULADO									\$ 86,341.01	\$ 9,649.17	\$ 1,698.25	\$ 94,291.93	
										\$ 86,341.01	\$ 9,649.17	\$ 1,698.25	\$ 94,291.93	

EDGAR HILARIO MARTINEZ FLORES
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
 EJECUTOR


ING. ADRIÁN LOPEZ MENDOZA
 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
 VERIFICADO



TESORERIA

FINIQUITO



PRESIDENCIA





Contrato No: LAD/2023300710125/FORTAMUNDF
 Nombre de la Obra: "REHABILITACIÓN DE CARRETERA HUATUSCO-ELOTEPEC EN TRAMOS AISLADOS A BASE DE BACHegos CON CARPETA ASFALTICA"
 Contratista: EDGAR HILARIO MARTINEZ FLORES
 Estimacion No. 1 Tipo: EXCEDENTE Y FINIQUITO
 Periodo Estimacion: 01 DE AGOSTO DE 2023 al 25 DE AGOSTO DE 2023
 Periodo de Contrato: 10 DE JULIO DE 2023 al 25 DE AGOSTO DE 2023
 Importe de Contrato: \$ 549,255.26 Anticipo (c/lva) \$0.00
 Convenio: \$ 42,979.00 Cont. + Conv. \$592,234.26

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES				
			VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
III	BACHEO SUPERFICIAL									\$387,154.90		\$56,030.70	\$331,124.20
BS-01	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE SICT INCLUYE: CORTES, RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO, ACARREOS, TIRO DE CARPETA DAÑADA, COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, RIEGO DE IMPREGNACION, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	835.52	120.92	714.60		\$ 463.37		\$ 463.37	\$ 387,154.90		\$56,030.70	\$ 331,124.20
EXT	EXTRAORDINARIOS											\$85,130.85	\$85,130.85
EXT-01	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA EN BACHEO PROFUNDO EN MATERIAL TIPO II, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y/LATERALES POR MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	42.28		42.28		\$ 79.74		\$ 79.74			\$58,239.10	\$ 58,239.10
EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 95%, DE BANCO DEL BOQUERON UBICADO EN EL CAMINO COSCOMATEPEC-TECATELCHINGO, UBICADO A 33 KM DEL CENTRO DE LA OBRA (NO INCLUYE ABUNDAMIENTO EN EL ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO), INC. SUMINISTRO DE MATERIAL OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.).	M3	73.93		73.93		\$ 787.76		\$ 787.76			\$3,371.41	\$ 3,371.41
EXT-03	ELABORACION DE CUNETAS DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE FC=150 KG/CM2, INCLUYE: LIMPIEZA DE MALEZA EN SUPERFICIE DE DESPALDO, EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA RESPALDO, Cimbra, curado con membrana blanca aplicada con ASPERSOR, VIBRADO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	56.86		56.86		\$ 413.65		\$ 413.65			\$23,520.14	\$ 23,520.14
												\$85,130.85	\$ 85,130.85
												\$94,779.97	\$ 94,779.97
												\$57,819.51	\$ 57,819.51
												\$416,254.85	\$ 416,254.85
												\$94,779.97	\$ 94,779.97
												\$510,546.78	\$ 510,546.78
												TOTAL	\$ 416,254.85
												TOTAL ACUMULADO	\$ 510,546.78

 EDGAR HILARIO MARTINEZ FLORES
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
 EJECUTOR

 ING. JUAN LOPEZ MENDOZA
 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
 VERIFICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHICHAUHUATUSCO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 HUATUSCO, VER.

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 HUATUSCO, VER.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHICHAUHUATUSCO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 HUATUSCO, VER.

REGISTRARIA

PRESDENCIA

FINIQUITO