



EL AYUNTAMIENTO
HUATUSCO
2022 - 2025
Confianza, Compromiso y Desarrollo

Contrato No: LAD/20233007/02001/REC/FISCALES

Nombre de la Obra: REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA BACHILLERES HUATUSCO CON CLAVE 30EBH0392K

Contratista: CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA CIEL SA DE CV

Estimacion No. Tipo: 1 (UNO) EXCEDENTE Y FINIQUITO

Periodo Estimacion: 11 DE AGOSTO DE 2023 al 28 DE AGOSTO DE 2023

Importe de Contrato: 28 DE JULIO DE 2023 al 28 DE AGOSTO DE 2023

Convenio: \$ 396,046.96 Anticipo (c/iva) \$

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES				
			VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
1	PRELIMINARES									\$306,936.17	\$4,015.26	\$5,710.58	\$305,240.85
32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	731.10	2.48	728.62	\$ 10.34			\$ 10.34	\$ 7,559.57		\$25.64	\$ 7,533.93
334	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	707.27	17.54	724.81	\$ 228.92			\$ 228.92	\$ 161,906.25	\$4,015.26		\$ 165,923.51
507	CORTE CON DISCO DE 7 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	684.04	112.02	572.02	\$ 13.45			\$ 13.45	\$ 9,200.34		\$1,506.67	\$ 7,693.67
509	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE DUREFLEX 700 ASL NEGRO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	684.04	112.02	572.02	\$ 28.97			\$ 28.97	\$ 19,816.64		\$3,245.22	\$ 16,571.42
881	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA O BLANCA O COLORES A ELEGIR, TIPO TRAFICO PESADO. INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	731.10	6.29	724.81	\$ 148.34			\$ 148.34	\$ 108,451.37		\$933.05	\$ 107,518.32
SUBTOTAL 1										\$ 306,936.17			\$ 305,240.85
TOTAL ACUMULADO										\$ 306,936.17			\$ 305,240.85

REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECANICA CIEL SA DE CV
C. ALEX AMAGUSTIN VEGA
EJECUTO

ING. ERNESTO CASTRO SAMANCA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. ADRIAN LOPEZ MENDOZA
NOMBRE SUPERVISOR INTERNO:
VERIFICÓ

LA P. LAURA MARCELA MORA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

PAGO

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
HUATUSCO, VER.

SECRETARÍA MUNICIPAL