

Contrato No:	LAD/2023S00710207/RECFI
Nombre de la Obra:	REHABILITACION DE PROTECCIONES PARA GRADAS EN LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA UNIDAD MULTIDEPORTIVA DE LA COLONIA EL CENTENARIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
Contratista:	EVARISTO COLORADO NEXTLE
Estimacion No.	UNO
Periodo Estimacion:	06-dic-23 al 31-dic-23
Periodo de Contrato:	06-dic-23 al 31-dic-23
Importe de Contrato:	\$ 245,435.39
Convenio:	N/A
Anticipo (c/iva)	N/A

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES		
			VOL. PRESUP.	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS
010152	PRELIMINARES DESMTANTAJE DE POSTES DE CONCRETO-PVC 4" Y CAMOTE DE CONCRETO 50X50X60 CM. Y RESANE DE SUPERFICIE	PZA	56.00		56.00	\$ 77.67		\$ 77.67	\$ 4,349.52		\$ 4,349.52
10153	DESMTANTAJE DE MALLA METALICA EXISTENTE CON RECUPERACION DE PIEZAS	M2	353.00		353.00	\$ 10.82		\$ 10.82	\$ 3,819.46		\$ 3,819.46
COLOCACION DE MALLA									\$145,191.18		\$145,191.18
010326	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	178.00		178.00	\$ 6.89		\$ 6.89	\$ 1,226.42		\$ 1,226.42
010401	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M2	21.18		21.18	\$ 128.33		\$ 128.33	\$ 2,718.03		\$ 2,718.03
040128	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	ML	180.00		180.00	\$ 272.44		\$ 272.44	\$ 49,039.20		\$ 49,039.20
041410	MANEJO DE CONCRETOS, ILUMINACION, BARRAS, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE VOLTEADOR, CIMBRA EN EDANTERAS, RECAMBIO DE MANO DE ODDA	M2	151.30		151.30	\$ 270.95		\$ 270.95	\$ 40,994.74		\$ 40,994.74
080834	COLOCACION DE MALLA RECUPERADA EN TABLEROS DE 2.50X2.50 MTS. Y POSTE DE PTR DE 3"X 2", INCLUYE: SOLDADURA,TAQUETE DE ACERO EXPANSIVO DE 3"X 1/2", SOLERA DE 4"X 3/16"	ML	335.25		335.25	\$ 152.76		\$ 152.76	\$ 51,212.79		\$ 51,212.79
TOTAL									\$ 153,360.16		\$ 153,360.16
TOTAL ACUMULADO									\$ 153,360.16		\$ 153,360.16

EVARISTO COLORADO NEXTLE
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
EJECUTOR

ING. JORJALI LOPEZ MENDOZA
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
VERIFICO

ING. ERNESTO CASTRO MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LA E. MARCELA MORA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL
P.A.O.

LA E. MARCELA MORA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL
P.A.O.

LA E. MARCELA MORA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL
P.A.O.

LA E. MARCELA MORA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL
P.A.O.



Contrato No: LAD/202300710207/RECFI

Nombre de la Obra: REHABILITACION DE PROTECCIONES PARA GRADAS EN LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA UNIDAD MULTIDEPORTIVA DE LA COLONIA EL CENTENARIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
Contratista: EVARISTO COLORADO NEXTLE

Estimacion No. UNO

Periodo Estimacion: 06-dic-23 al 31-dic-23

Importe de Contrato: \$ 245,435.39

Convenio: N/A

Tipo: NORMAL Y FINIQUITO

al 31-dic-23

al 31-dic-23


Anticipo (c/iva) N/A

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTE PRESUP.			IMPORTE ADITIVAS			IMPORTE DEDUCTIVAS			IMPORTE FINIQUITO		
			VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS	
050633	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA METALICA INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA	M2	670.50		670.50	\$ 76.85		\$ 76.85		\$ 76.85	\$ 51,527.92							\$ 51,527.92		
010304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIOS PREVENTIVOS DE 40X60 EN CORROPLAST	PZA	5.00		5.00	\$ 506.00		\$ 506.00		\$ 506.00	\$ 2,530.00							\$ 2,530.00		
050819	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	713.04		713.04	\$ 5.84		\$ 5.84		\$ 5.84	\$ 4,164.15							\$ 4,164.15		
											\$68,222.07						\$68,222.07			
											TOTAL			\$ 58,222.07						\$ 58,222.07
											TOTAL ACUMULADO			\$ 211,582.23						\$ 211,582.23

EVARISTO COLORADO NEXTLE
CONTRATISTA
EJECUTOR

ING. ADRIA M LOPEZ MENDOZA
SUPERVISOR
VERIFICO



ING. ERNESTO ROSALES SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
HUATUSCO, VER.

TESORERÍA

PRESIDENCIA