



H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.
2018 -2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

MUNICIPIO:	HUATUSCO VER.	CONTRATISTA:	FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE
FONDO:	FISM	DOMICILIO:	JOSE CARDEL No. 45 COL. CENTRO CARDEL VER.
No. DE OBRA:	2021300710013	No. DE CONTRATO:	LS/2021300710013/FISM
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE CALLE 10 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5 DE PAVIMENTO DE CONCRETO	IMPORTE DEL CONTRATO Y ADICIONAL CON I.V.A.:	\$1,474,811.68
LOCALIDAD:	HUATUSCO DE CHICUELLAR	FECHA DE ELABORACION:	13 DE AGOSTO DE 2021
ELERJICIO:	2021		

FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE
R.F.C: COMI-860371-H12 CURP: COMI860371H127MNR08

No.	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
I PRELIMINARES														
PRE-01	Trazo y nivelacion de terreno con medios topograficos, estableciendo ejes y referencias en superficies.	M2	1002.45	0.00	69.22	933.23	\$6.16	\$0.00	\$0.00	\$6.16	\$6,175.09	\$0.00	\$426.40	\$5,748.69
PRE-02	Demolicion a mano de concreto simple de 8 a 15 cm. De espesor. Incluye: Abile de material	M3	10.50	0.00	0.75	9.75	\$537.36	\$0.00	\$0.00	\$537.36	\$5,642.28	\$0.00	\$403.02	\$5,239.26
PRE-04	Carga y acarreo en camion de volteo de material producto de excavacion y elementos de demolicion a primer kilometro. Inc. Carga por medios mecanicos de material producto de excavaciones, demoliciones y todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.1.)	M3	15.75	0.00	1.12	14.63	\$49.09	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$773.17	\$0.00	\$54.98	\$718.19
PRE-05	Acarreo en camion de volteo de material producto de demolicion y remocion a kilometros subsiguientes. Inc. Todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.1.)	M3-KM	63.00	0.00	4.50	58.50	\$10.49	\$0.00	\$0.00	\$10.49	\$660.87	\$0.00	\$47.21	\$613.96
II REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE														
RD-01	Excavacion en capas con maquina Retroexcavadora en material lipo "II" seco zona "B" profundidad de 0.00 a 2.00 en linea Inc. Abile de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario	M3	147.60	0.00	0.00	147.60	\$75.85	\$0.00	\$0.00	\$75.85	\$11,195.46	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46
RD-02	Retiro y/o extraccion de tuberia de concreto de 8" existente en mal estado sin recuperacion. Inc. Mano de obra, herramienta y equipo necesario	ML	123.00	0.00	0.00	123.00	\$29.32	\$0.00	\$0.00	\$29.32	\$3,606.36	\$0.00	\$0.00	\$3,606.36
RD-03	Carra de arena de 0.10 mts. de espesor en capas para tendido de tuberias. Incluye: material, mano de obra, herramienta	M3	9.84	0.00	0.00	9.84	\$473.97	\$0.00	\$0.00	\$473.97	\$4,663.86	\$0.00	\$0.00	\$4,663.86
RD-04	Suministro y Tendido de tuberia de polietileno de alta densidad (PAD) de 8" de diam. Marca ads para drenaje sanitario sin excavacion. Inc. Empaque, material, mano de obra, herramienta, equipo y descarga de material y fide.	ML	123.00	0.00	0.00	123.00	\$390.68	\$0.00	\$0.00	\$390.68	\$48,053.64	\$0.00	\$0.00	\$48,053.64
RD-05	Acostillado de tuberia de 0.20 mts. De espesor arriba del lomo de la tuberia. Inc. Compactado por medios mecanicos y todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.1.)	M3	35.69	0.00	0.00	35.69	\$437.99	\$0.00	\$0.00	\$437.99	\$15,631.86	\$0.00	\$0.00	\$15,631.86
RD-06	Relleno compactado con pizon de mano en capas de 20 cm Utilizando material producto de la excavacion. Inc. Mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	98.09	0.00	0.00	98.09	\$133.27	\$0.00	\$0.00	\$133.27	\$13,072.45	\$0.00	\$0.00	\$13,072.45
RD-07	Reinstalacion de pozo de visita tipo curvum, hasta 0.50 m. De altura, a base de tabique de barro rojo recocido de 26 x 12 x 5.5 cm. A tizon asentado con mortero cemento-arena 1:3, aplastado en muros con mortero cemento-arena 1:3, y todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.1.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,388.59	\$0.00	\$0.00	\$2,388.59	\$2,388.59	\$0.00	\$0.00	\$2,388.59
RD-08	Suministro y colocacion de brcal con tapa de polietileno para pozo de visita	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,930.95	\$0.00	\$0.00	\$2,930.95	\$2,930.95	\$0.00	\$0.00	\$2,930.95
RD-09	Carga y acarreo en camion de volteo de material producto de excavacion y elementos de demolicion a primer kilometro. Inc. Carga por medios mecanicos de material producto de excavaciones, demoliciones y todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.1.)	M3	59.18	0.00	0.00	59.18	\$49.09	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$2,905.15	\$0.00	\$0.00	\$2,905.15
RD-10	Acarreo en camion de volteo de material producto de excavacion y elementos de demolicion a kilometros subsiguientes. Inc. Todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.1.)	M3-KM	236.74	0.00	0.00	236.74	\$10.49	\$0.00	\$0.00	\$10.49	\$2,483.40	\$0.00	\$0.00	\$2,483.40
			ESTA HOJA								\$931.61			
			ACUMULADO								\$120,183.14			\$119,251.53

ELABORO	VERIFICO	REVISO Y Vo. Bo.	PAGO	AUTORIZO
FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE CONTRATISTA	ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. MARIANA MERCEDES MORALES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS HUATUSCO VER.	C. LIC. BRONICA ISABEL PACHECO MONFIL. TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO VER. PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.
2018 -2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE
R.F.C.COMF-860321-HIZ CURP COMF860321HZVRNR08

DATOS GENERALES DE LA OBRA

MUNICIPIO: HUATUSCO, VER
FONDO: FISM
No. DE OBRA: 2021300710013
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE 10 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5 DE PAVIMENTO DE CONCRETO
LOCALIDAD: HIDRALICO COLONIA CENTRO
EJERCICIO: HUATUSCO DE CHICUELLAR 2021

CONTRATISTA: FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE
DOMICILIO: JOSE GARDEL No. 45, COL. CENTRO, GARDEL, VER.
No. DE CONTRATO: LSI/2021300710013/FISM
IMPORTE DEL CONTRATO Y ADICIONAL CON IVA: \$1,414,811.68
FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO DE 2021

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES							
			VOL. PRESUP	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP	P. U. INCREMENT	P. U. DECREMENT	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO				
III	DESCARGAS																	
DS-01	Excavacion en cepas con maquina Retroexcavadora, en material tipo "II" seco zona "B" profundidad de 0.00 a 2.00 en linea. Inc. Alfne de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	109.00	0.00	45.95	63.05	\$75.85	\$0.00	\$0.00	\$75.85	\$8,267.65	\$0.00	\$3,485.31	\$4,782.34				
DS-02	Carra de arena de 0.10 mts. de espesor en cepas para tendido de tuberias. Incluye material, mano de obra, herramienta.	M3	6.96	0.00	3.06	3.90	\$473.97	\$0.00	\$0.00	\$473.97	\$3,298.83	\$0.00	\$1,450.35	\$1,848.48				
DS-03	Conexion al drenaje graI (descargas) incluye Suministro y tendido de tuberia de polietileno de alta densidad de 6", interseccion de polietileno de alta densidad de 12" a 6" Ø, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	20.00	0.00	7.00	13.00	\$1,696.07	\$0.00	\$0.00	\$1,696.07	\$33,921.40	\$0.00	\$11,872.49	\$22,048.91				
DS-04	Acostillado de tuberia de 0.20 mts. De espesor arriba del lomo de la tuberia. Inc. Compactado por medios mecanicos y todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.i.)	M3	22.41	0.00	9.85	12.56	\$437.99	\$0.00	\$0.00	\$437.99	\$9,815.36	\$0.00	\$4,314.20	\$5,501.16				
DS-05	Relleno compactado con pizon de mano en capas de 20 cm. Utilizando material producto de la excavacion. Inc. Mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	55.51	0.00	24.40	31.11	\$133.27	\$0.00	\$0.00	\$133.27	\$7,397.82	\$0.00	\$3,251.79	\$4,146.03				
DS-06	Registro sanitario de 0.60x0.60x1.00 m. (Int) de tabique rojo recocido de 12.5 cm. Juntado con mortero cemento-arena 1:5, acabado pulido y plantilla de concreto f=150kg/cm2, Inc. Marco, contamanco, tapa de concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	9.00	3.00	0.00	12.00	\$2,379.01	\$0.00	\$0.00	\$2,379.01	\$21,411.09	\$7,137.03	\$0.00	\$28,548.12				
DS-07	Renovacion de registro sanitario de 0.60x0.40x0.70 M. (Int) de tabique rojo recocido de 12.5 cm. Juntado con mortero cemento-arena 1:5, acabado pulido, Inc. Marco, contamanco, tapa de concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,848.25	\$0.00	\$0.00	\$1,848.25	\$1,848.25	\$0.00	\$0.00	\$1,848.25				
DS-08	Carga y acarreo en camion de volteo de material producto de excavacion y elementos de demolicion a primer kilometro, Inc. Carga por medios mecanicos de material producto de excavaciones, demoliciones y todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.i.)	M3	69.53	0.00	28.00	41.53	\$49.09	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$3,413.23	\$0.00	\$1,374.52	\$2,038.71				
DS-09	Acarreo en camion de volteo de material producto de excavacion y elementos de demolicion a kilometros sucesivos, Inc. Todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.i.)	M3-KM	278.12	0.00	112.02	166.10	\$10.49	\$0.00	\$0.00	\$10.49	\$2,917.48	\$0.00	\$1,175.09	\$1,742.39				
IV	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA																	
RLA-01	Excavacion a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m. Incluye alfne de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	61.50	0.00	0.00	61.50	\$205.18	\$0.00	\$0.00	\$205.18	\$12,618.57	\$0.00	\$0.00	\$12,618.57				
RLA-02	Retiro y/o extraccion de tuberia de pvc de 2" existente en mal estado sin recuperacion. Inc. Mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	123.00	0.00	0.00	123.00	\$14.66	\$0.00	\$0.00	\$14.66	\$1,803.18	\$0.00	\$0.00	\$1,803.18				
RLA-03	Carra de arena de 0.10 mts. de espesor en cepas para tendido de tuberias. Incluye material, mano de obra, herramienta.	M3	6.15	0.00	0.00	6.15	\$473.97	\$0.00	\$0.00	\$473.97	\$2,914.92	\$0.00	\$0.00	\$2,914.92				
RLA-04	Suministro e instalacion de tuberia de PVC hidraulico de HD26 de 2" de diametro de campana. Inc. material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	123.00	0.00	0.00	123.00	\$96.92	\$0.00	\$0.00	\$96.92	\$11,921.16	\$0.00	\$0.00	\$11,921.16				
			ESTA HOLA				ACUMULADO											
											\$121,548.93	\$7,137.03	\$26,923.75	\$101,762.21				
ELABORO			REVISO Y V. O. B.				PAGO				AUTORIZO							
FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE CONTRATISTA			ARQ. MAYRA AMEZA MORALES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				C. LIC. BERONICA ISABEL PACHECO MONFIL. SECRETARIA MUNICIPAL				C. LIC. ESTANISLAO TELLEDA CERDAS PRESIDENTE MUNICIPAL							

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE
CONTRATISTA

ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. MAYRA AMEZA MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. LIC. BERONICA ISABEL PACHECO MONFIL.
SECRETARIA MUNICIPAL

C. LIC. ESTANISLAO TELLEDA CERDAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.

2018 -2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE
R.F.C.COMF-860321-H12 CURP COMF860321HVZRRN08

MUNICIPIO:	HUATUSCO, VER	CONTRATISTA:	FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE
FONDO:	FISM	DOMICILIO:	JOSE GARDEL No. 45, COL. CENTRO, GARDEL, VER
No. DE OBRA:	2021300710013	No. DE CONTRATO:	LS/2021300710013/FISM
DESCRIPCION:	CONSTRUCCION DE CALLE 10 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA CENTRO	IMPORTE DEL CONTRATO Y ADICIONAL CON I.V.A.:	\$1,414,811.68
LOCALIDAD:	HUATUSCO DE CHICHELLAR	FECHA DE ELABORACION:	13 DE AGOSTO DE 2021
EJERCICIO:	2021		

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES								
			VOL. PRESUP	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT	VOL. FINQUITO	P. U. PRESUP.	P. U. INCREMENT.	P. U. DECREMENT.	P. U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO					
IV	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA																		
RLA-05	Acostillado de tubería de 0.20 mts. De espesor arriba del lomo de la tubería. Inc. Compactado por medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta ejecución (p.u.o.1)	M3	15.17	0.00	0.00	15.17	\$437.99	\$0.00	\$0.00	\$437.99	\$6,644.31	\$0.00	\$0.00	\$6,644.31	\$0.00	\$0.00	\$6,644.31	\$6,644.31	
RLA-06	Relleno compactado con pizón de mano en capas de 20 cm. Utilizando material producto de la excavación. Inc. Mano de obra, herramienta y equipo necesario	M3	39.93	0.00	0.00	39.93	\$133.27	\$0.00	\$0.00	\$133.27	\$5,321.47	\$0.00	\$0.00	\$5,321.47	\$0.00	\$0.00	\$5,321.47	\$5,321.47	
RLA-07	Carga y acarreo en camión de volteo de material producto de excavación a primer kilómetro. Inc. Carga por medios mecánicos de material producto de excavaciones, demoliciones y todo lo necesario para su correcta ejecución (p.u.o.1)	M3	27.72	0.00	0.00	27.72	\$49.09	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$1,360.77	\$0.00	\$0.00	\$1,360.77	\$0.00	\$0.00	\$1,360.77	\$1,360.77	
RLA-08	Acarreo en camión de volteo de material producto de excavación a kilómetros subsiguientes. Inc. Todo lo necesario para su correcta ejecución (p.u.o.1)	M3-KM	110.89	0.00	0.00	110.89	\$10.49	\$0.00	\$0.00	\$10.49	\$1,163.24	\$0.00	\$0.00	\$1,163.24	\$0.00	\$0.00	\$1,163.24	\$1,163.24	
V	TOMAS DOMICILIARIAS																		
TO-01	Excavación a mano en cepas material seco tipo I, profundidad de 0.00 a 2.00 m Incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario	M3	50.00	0.00	10.00	40.00	\$131.90	\$0.00	\$0.00	\$131.90	\$6,595.00	\$0.00	\$0.00	\$6,595.00	\$0.00	\$0.00	\$6,595.00	\$6,595.00	
TO-02	Toma domiciliaria, incluye válvula de banqueta 1/2" Fc. Cu. ruido de inserción p/kitic 1/2", Hidroloma de (2 1/2"), manguera kitec de 1/2" y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00	0.00	4.00	16.00	\$1,252.49	\$0.00	\$0.00	\$1,252.49	\$25,049.80	\$0.00	\$0.00	\$25,049.80	\$0.00	\$0.00	\$25,049.80	\$25,049.80	
TO-03	Relleno compactado con pizón de mano en capas de 20 cm. Utilizando material producto de la excavación. Inc. Mano de obra, herramienta y equipo necesario	M3	50.00	0.00	10.00	40.00	\$133.27	\$0.00	\$0.00	\$133.27	\$6,663.50	\$0.00	\$0.00	\$6,663.50	\$0.00	\$0.00	\$6,663.50	\$6,663.50	
IV	GUARNICION Y BANQUETA																		
GB-01	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m Incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario	M3	26.45	5.49	0.00	31.94	\$205.18	\$0.00	\$0.00	\$205.18	\$5,427.01	\$1,126.44	\$0.00	\$6,553.45	\$0.00	\$0.00	\$6,553.45	\$6,553.45	
GB-02	Construcción de guarnición trapezoidal de concreto hidráulico simple de f'c=150 kg/cm ² , 3/4" hecho en obra, con sección de 15 cm. De corona, 20 cm. De base y 40 cm. De altura. Inc. Cimbría metálica y descimbría, vaciado de concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución (p.u.o.1)	ML	246.00	0.00	0.00	246.00	\$295.59	\$0.00	\$0.00	\$295.59	\$72,715.14	\$0.00	\$0.00	\$72,715.14	\$0.00	\$0.00	\$72,715.14	\$72,715.14	
GB-03	Relleno con material producto de banco compactado por medios mecánicos en capas de 10 cm. Inc. Todo lo necesario para su correcta ejecución (p.u.o.1)	M3	26.45	0.00	6.81	19.64	\$372.45	\$0.00	\$0.00	\$372.45	\$9,851.30	\$0.00	\$0.00	\$9,851.30	\$0.00	\$0.00	\$9,851.30	\$9,851.30	
GB-04	Construcción de banqueta de concreto hidráulico simple de f'c=150kg/cm ² , 3/4" hecho en obra de 8 cm. De espesor. Inc. cimbría y descimbría, vaciado de concreto, acabado escobillado fino y todo lo necesario para su correcta ejecución (p.u.o.1)	M2	364.45	0.00	168.02	196.43	\$250.63	\$0.00	\$0.00	\$250.63	\$91,342.10	\$0.00	\$0.00	\$91,342.10	\$0.00	\$0.00	\$91,342.10	\$91,342.10	
GB-05	Carga y acarreo en camión de volteo de material producto de excavación a primer kilómetro. Inc. Carga por medios mecánicos de material producto de excavaciones, demoliciones y todo lo necesario para su correcta ejecución (p.u.o.1)	M3	49.12	0.00	8.85	40.27	\$49.09	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$2,411.30	\$0.00	\$0.00	\$2,411.30	\$0.00	\$0.00	\$2,411.30	\$2,411.30	
GB-06	Acarreo en camión de volteo de material producto de excavación a kilómetros subsiguientes. Inc. Todo lo necesario para su correcta ejecución (p.u.o.1)	M3-KM	196.47	0.00	35.37	161.10	\$10.49	\$0.00	\$0.00	\$10.49	\$2,060.97	\$0.00	\$0.00	\$2,060.97	\$0.00	\$0.00	\$2,060.97	\$2,060.97	
VI	TERRACERIAS																		
TER-01	Excavación en caja por medios mecánicos en material tipo "III" de hasta 50 cm. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario	M3	258.30	36.90	0.00	295.20	\$43.03	\$0.00	\$0.00	\$43.03	\$11,114.65	\$1,587.81	\$0.00	\$12,702.46	\$0.00	\$0.00	\$12,702.46	\$12,702.46	

ELABORO	FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE	VERIFICO	ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	REVISOR EN BO	ARQ. MARIO RAMON GONZALEZ DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PADE	ACUMULADO	\$489,452.63	\$9851.28	\$80,969.73	\$418,334.18
ELABORO	FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE	VERIFICO	ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	REVISOR EN BO	ARQ. MARIO RAMON GONZALEZ DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PADE	ACUMULADO	\$489,452.63	\$9851.28	\$80,969.73	\$418,334.18
ELABORO	FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE	VERIFICO	ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	REVISOR EN BO	ARQ. MARIO RAMON GONZALEZ DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PADE	ACUMULADO	\$489,452.63	\$9851.28	\$80,969.73	\$418,334.18
ELABORO	FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE	VERIFICO	ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	REVISOR EN BO	ARQ. MARIO RAMON GONZALEZ DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PADE	ACUMULADO	\$489,452.63	\$9851.28	\$80,969.73	\$418,334.18
ELABORO	FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE	VERIFICO	ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	REVISOR EN BO	ARQ. MARIO RAMON GONZALEZ DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PADE	ACUMULADO	\$489,452.63	\$9851.28	\$80,969.73	\$418,334.18
ELABORO	FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE	VERIFICO	ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	REVISOR EN BO	ARQ. MARIO RAMON GONZALEZ DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PADE	ACUMULADO	\$489,452.63	\$9851.28	\$80,969.73	\$418,334.18
ELABORO	FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE	VERIFICO	ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	REVISOR EN BO	ARQ. MARIO RAMON GONZALEZ DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PADE	ACUMULADO	\$489,452.63	\$9851.28	\$80,969.73	\$418,334.18
ELABORO	FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE	VERIFICO	ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	REVISOR EN BO	ARQ. MARIO RAMON GONZALEZ DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PADE	ACUMULADO	\$489,452.63	\$9851.28	\$80,969.73	\$418,334.18
ELABORO	FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE	VERIFICO	ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	REVISOR EN BO	ARQ. MARIO RAMON GONZALEZ DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PADE	ACUMULADO	\$489,452.63	\$9851.28	\$80,969.73	\$418,334.18
ELABORO	FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE	VERIFICO	ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	REVISOR EN BO	ARQ. MARIO RAMON GONZALEZ DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PADE	ACUMULADO	\$489,452.63	\$9851.28	\$80,969.73	\$418,334.18



H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.

2018 -2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE
R.F.C.COMF-860321-H12 CURP COMF860321H12HRNR08

MUNICIPIO: HUATUSCO, VER.
FONDO: FISM
No. DE OBRA: 2021300710013
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE 10 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA CENTRO
LOCALIDAD: HUATUSCO DE CHICHELLAR
EJERCICIO: 2021

CONTRATISTA: FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE
DOMICILIO: JOSE CARDEL No. 46, COL. CENTRO, CARDEL, VER.
No. DE CONTRATO: LS/2021300710013/FISM
IMPORTE DEL CONTRATO Y ADICIONAL CON I.V.A.: \$1,414,811.68
FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO DE 2021

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS					IMPORTES TOTALES					
			VOL. PRESUP	VOL. ADTIVAS	VOL. DEDUCT	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP	P. U. INCREMENT	P. U. DECREMENT	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP	IMPORTE ADTIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO				
VI	TERRACERIAS																	
TER-02	Formacion, alfine y compactado de la capa de terraceria descubierta por los cortes al 95% prueba proctor, estandar	M2	738.00	0.00	0.00	738.00	\$18.10	\$0.00	\$0.00	\$18.10	\$13,357.80	\$0.00	\$0.00	\$13,357.80	\$43,931.37	\$4,367.78	\$0.00	\$48,299.15
TER-03	Carga y acarreo en camion de volteo de material producto de excavacion a primer kilometro, Inc. Carga por medios mecanicos de material producto de excavaciones, demoliciones y todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)	M3	336.79	47.97	0.00	383.76	\$49.09	\$0.00	\$0.00	\$49.09	\$16,483.93	\$2,354.85	\$0.00	\$18,838.78	\$16,483.93	\$2,354.85	\$0.00	\$18,838.78
TER-04	Acarreo en camion de volteo de material producto de excavacion a kilometros subsiguientes, Inc. Todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)	M3-KM	1343.15	191.89	0.00	1,535.04	\$10.49	\$0.00	\$0.00	\$10.49	\$14,089.64	\$2,012.93	\$0.00	\$16,102.57	\$14,089.64	\$2,012.93	\$0.00	\$16,102.57
VII	BASE Y PAVIMENTO HIDRAULICO																	
BAS-02	Suministro y colocacion de base de material de banco 70% arenoso y 30% tezontle compactada al 95%, de banco del boqueron ubicado en el camino Coscomatepec-Tetelcingo, ubicado a 32 km del centro de la obra, Inc. Suministro de material, operacion de mezclado, tendido, compactacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)	M3	147.59	36.91	0.00	184.50	\$600.60	\$0.00	\$0.00	\$600.60	\$88,642.55	\$22,168.15	\$0.00	\$110,810.70	\$88,642.55	\$22,168.15	\$0.00	\$110,810.70
PAV-07	Suministro, colocacion y tendido de concreto hecho en obra de 18 cm. de espesor en arrollo de calle y approaches, con resistencia de F=250kg/cm2, Revenimiento maximo de 10 cm +/- 2.5 cms. Colocado con vibrador de gasolina, Inc. Barras transversales de fierro, Juntas y todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)	M2	738.00	0.00	0.00	738.00	\$638.83	\$0.00	\$0.00	\$638.83	\$471,456.54	\$0.00	\$0.00	\$471,456.54	\$471,456.54	\$0.00	\$0.00	\$471,456.54
VIII	ALUMBRADO																	
AL-03	Suministro, colocacion y conexion de cable de cobre con aislamiento THW cal N #10 AWG, incluye cinta aislante, empalmes manuales sencillos y estandares, 3 capas de cinta plastica, 3 capas de cinta de friccion y un baño de barniz rojo	ML	85.00	0.00	0.00	85.00	\$34.24	\$0.00	\$0.00	\$34.24	\$2,910.40	\$0.00	\$0.00	\$2,910.40	\$2,910.40	\$0.00	\$0.00	\$2,910.40
AL-04	Suministro y colocacion de base piramidal para poste metalico de 80*80*90 cm. De concreto F=200 kg/cm2, refuerzo de malla electrosoldada de 4x4 4/4 en base, aplicacion de membrana de curado para el concreto, marca centrifugados mecanicos o similares, incluye protocolo de pruebas	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$2,145.18	\$0.00	\$0.00	\$2,145.18	\$10,725.90	\$0.00	\$0.00	\$10,725.90	\$10,725.90	\$0.00	\$0.00	\$10,725.90
AL-05	Suministro y colocacion de cableado de aluminio XLP 1+1 Cal. 4, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion instalacion	ML	246.00	0.00	0.00	246.00	\$53.49	\$0.00	\$0.00	\$53.49	\$13,158.54	\$0.00	\$0.00	\$13,158.54	\$13,158.54	\$0.00	\$0.00	\$13,158.54
AL-06	Suministro, fabricacion y colocacion de poste para alumbrado publico con luminaria incluye tubo de fierro eod. 30 de 4" de diametro, brazo de 1.00 m. Con arreglo de solera, base de placa de acero, carabones, luminaria de led de 100 watts, materiales, equipo, herramienta y mano de obra	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$13,253.29	\$0.00	\$0.00	\$13,253.29	\$66,266.45	\$0.00	\$0.00	\$66,266.45	\$66,266.45	\$0.00	\$0.00	\$66,266.45
AL-07	Suministro y colocacion de sistema de fotoceldas 220 volts para encendido y apagado automatico, Incluye traslado, manobra, equipo, materiales, miscelaneos y todo lo necesario para llevar a cabo esta actividad	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$368.51	\$0.00	\$0.00	\$368.51	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55	\$1,842.55	\$0.00	\$0.00	\$1,842.55
IX	ACABADOS																	
ACA-01	Corte con disco de 6.35 cm. De espesor con contradora de disco de diamante, incluye mano de obra, herramienta y equipo necesario	ML	417.00	0.00	0.00	417.00	\$12.58	\$0.00	\$0.00	\$12.58	\$5,245.86	\$0.00	\$0.00	\$5,245.86	\$5,245.86	\$0.00	\$0.00	\$5,245.86
ACA-02	Catalazo de juntas en losas de concreto con micropimer de fester, incluye limpieza de las ranuras	ML	417.00	0.00	0.00	417.00	\$17.84	\$0.00	\$0.00	\$17.84	\$7,439.28	\$0.00	\$0.00	\$7,439.28	\$7,439.28	\$0.00	\$0.00	\$7,439.28
			EST/A HOLA					ACUMULADO										
			417.00	0.00	0.00	417.00	\$17.84	\$0.00	\$0.00	\$17.84	\$7,439.28	\$0.00	\$0.00	\$7,439.28	\$7,439.28	\$0.00	\$0.00	\$7,439.28
ELABORO			REVISADO					RAZO					ACUMULADO					
FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE CONTRATISTA			ABD. MAIRA AMERICA BORGES OLIVERA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS					C. LIC. BEBONICA ISABEL PACHICO MONFIL TESORERO MUNICIPAL					H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL C. LIC. BALBUENA TELERA GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL					

FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE
CONTRATISTA

ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO
SUPERVISOR DE OBRA

ABD. MAIRA AMERICA BORGES OLIVERA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. LIC. BEBONICA ISABEL PACHICO MONFIL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. LIC. BALBUENA TELERA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE
CONTRATISTA

ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO
SUPERVISOR DE OBRA

ABD. MAIRA AMERICA BORGES OLIVERA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. LIC. BEBONICA ISABEL PACHICO MONFIL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. LIC. BALBUENA TELERA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.
2018 -2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE
R.F.C.COMF-860321-H12 CURP COMF860321HVZANR08

DATOS GENERALES DE LA OBRA

MUNICIPIO: HUATUSCO, VER. CONTRATISTA: FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE
 FONDO: FISM DOMICILIO: JOSE CARDEL No. 45 COL. CENTRO CARDEL, VER.
 No. DE OBRA: 2021300710013 No. DE CONTRATO: LS/2021300710013/FISM
 DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE 10 ENTRE AVENIDAS 3 Y 5 DE PAVIMENTO DE CONCRETO IMPORTE DEL CONTRATO Y ADICIONAL CON I.V.A.: \$1,414,811.68
 LOCALIDAD: HIDRAULICO COLONIA CENTRO HUATUSCO DE CHICUELLAR FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO DE 2021
 EJERCICIO: 2021

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
IX	ACABADOS	ML	246.00	0.00	0.00	246.00	\$52.11	\$0.00	\$0.00	\$52.11	\$12,819.06	\$0.00	\$0.00	\$12,819.06
ACA-04	Limpeza gruesa general de la obra con acopio y acarreo horizontal	M2	1002.45	0.00	69.33	933.12	\$5.76	\$0.00	\$0.00	\$5.76	\$5,774.11	\$0.00	\$399.33	\$5,374.78
VII	SUBBASE (EXTRAORDINARIO)										\$0.00	\$44,981.84	\$0.00	\$44,981.84
EXT-01	Suministro y colocacion de Sub base de material de banco 50%, arenograjoso y 50% volco compactada al 95%, de banco del boqueron ubicada en el camino Coscomatepec-Telescingo, ubicado a 32 km del centro de la obra, Inc. Suministro de material, operacion de mezclado, vendido compactacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)	M3	0.00	110.70	0.00	110.70	\$406.34	\$0.00	\$0.00	\$406.34	\$0.00	\$44,981.84	\$0.00	\$44,981.84
ESTADO DE CUENTAS														
ELABORO														
REVISO Y VA. BO.														
PAGO														
ACUMULADO			\$18,593.17	\$44,981.84	\$399.33	\$63,175.68								
IMPORTE DE IVA DE FINQUITO:			\$1,219,665.26	\$81,369.05	\$81,369.06	\$1,219,665.25								
IMPORTE DE FINQUITO CON IVA INCLUIDO:			\$1,414,811.68											

FRANCISCO ELIAS CORTES MONJE
CONTRATISTA

ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. MAYRA AMECA MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. LIC. BERONICA ISABEL BACHICO MONFIL.
TESORERA MUNICIPAL

C. LIC. BALDINO ALBERTO BARRONERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
HUATUSCO, VER.

TESORERIA