



**H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.**  
**2018 -2021**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**



**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

<b>MUNICIPIO:</b>	HUATUSCO VER	<b>CONTRATISTA:</b>	HORACIO CESSA CORONADO
<b>FONDO:</b>	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	<b>DOMICILIO:</b>	CALLE 8 SUR, NO. 3 COLONIA CENTRO, C.P. 94100, HUATUSCO VER
<b>No. DE OBRA:</b>	2021300710027	<b>No. DE CONTRATO:</b>	LS/2021300710027/FISM
<b>DESCRIPCION:</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE TEPETLA	<b>IMPORTE DEL CONTRATO Y ADICIONAL CON I.V.A.:</b>	\$1,209,759.22
<b>LOCALIDAD:</b>	TEPETLA	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	07 DE JULIO DE 2021
<b>ERJERCICIO:</b>	2021		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES									
			VOL. PRESUP	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT	VOL. FINIQUITO	P. U. PRESUP	P. U. INCREMENT	P. U. DECREMEN	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO				
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>																	
R-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO ELSES Y REFERENCIAS EN SUPERFICIES	M2	1756.00	0.00	329.33	1,426.67	\$4.79	\$0.00	\$0.00	\$4.79	\$8,411.24	\$0.00	\$1,577.49	\$6,833.75				
R-02	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS	m3	18.75	0.00	0.00	18.75	\$333.43	\$0.00	\$0.00	\$333.43	\$6,251.81	\$0.00	\$0.00	\$6,251.81				
R-03	DERRAME DE ARBOL. DE 0.25 A 0.50 M DE PERIMETRO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	1.00	0.00	0.00	1.00	\$359.35	\$0.00	\$0.00	\$359.35	\$359.35	\$0.00	\$0.00	\$359.35				
R-05	RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETAS INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	m3/km	1466.00	0.00	388.20	1,077.80	\$11.34	\$0.00	\$0.00	\$11.34	\$16,624.44	\$0.00	\$4,402.19	\$12,222.25				
<b>II</b>	<b>LAVADERO</b>																	
CU-01	ELABORACION DE CUNETAS DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F.C = 150 KG/M2 INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	6.60	310.40	0.00	317.00	\$248.38	\$0.00	\$0.00	\$248.38	\$1,639.31	\$77,097.15	\$0.00	\$78,736.46				
CO-01	LAVADERO CON CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA LIMPIA AL 60% Y CONCRETO HECHO EN NECESARIO	M3	1.50	0.00	0.75	0.75	\$1,689.42	\$0.00	\$0.00	\$1,689.42	\$2,534.13	\$0.00	\$1,267.07	\$1,267.06				
<b>III</b>	<b>GUARNICIONES</b>																	
R-11	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE F-C=150KG/M2-3/4" HECHO EN OBRA, CON SECCION DE 15 CM. DE CORONA, 20 CM. DE BASE Y 40 CM. DE ALTURA, INC. CIMBRA METALICA Y DESCIMBRA VACIADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	628.00	0.00	482.60	145.40	\$305.56	\$0.00	\$0.00	\$305.56	\$191,891.68	\$0.00	\$147,463.26	\$44,428.42				
<b>IV</b>	<b>PAVIMENTOS DE CONCRETO</b>																	
R-06	BASE HIDRAULICA DE CON MATERIAL ARENOGRAVOSO (CEMENTANTE Y TEZONTE) COMPACTADO AL 90% INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO Y OPERACION DE TENDIDO	M3	146.60	68.96	0.00	215.56	\$614.78	\$0.00	\$0.00	\$614.78	\$90,126.75	\$42,395.23	\$0.00	\$132,521.98				
R-07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA BRASA Y CONCRETO HIDRAULICO F-C=200KG/M2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, INC. CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	900.80	0.00	224.08	676.72	\$437.51	\$0.00	\$0.00	\$437.51	\$394,109.01	\$0.00	\$98,037.24	\$296,071.77				
R-08	PAVIMENTO HIDRAULICO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F-C=200KG/M2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	565.20	0.00	164.12	401.08	\$515.67	\$0.00	\$0.00	\$515.67	\$291,456.68	\$0.00	\$84,631.76	\$206,824.92				
<b>V</b>	<b>ACABADOS</b>																	
ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAJICO PESADO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30 CM. INC. MAVERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	628.00	0.00	576.49	51.51	\$51.56	\$0.00	\$0.00	\$51.56	\$32,379.68	\$0.00	\$29,723.82	\$2,655.86				
R-13	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA INC. ACARREO DE ESCOMBROS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	1756.00	0.00	1756.00	0.00	\$4.05	\$0.00	\$0.00	\$4.05	\$7,111.80	\$0.00	\$7,111.80	\$0.00				
		<b>ESTA HOJA ACUMULADO</b>	<b>\$1,042,895.88</b>	<b>\$119,492.38</b>	<b>\$374,214.63</b>	<b>\$788,173.63</b>					<b>\$1,042,895.88</b>	<b>\$119,492.38</b>	<b>\$374,214.63</b>	<b>\$788,173.63</b>				
		<b>IMPORTE DE IVA DE FINIQUITO:</b>											<b>\$126,107.78</b>					
		<b>IMPORTE FINIQUITADO CON IVA INCLUIDO:</b>											<b>\$914,281.41</b>					

<b>ELABORO</b>	<b>VERIFICO</b>	<b>REVISOR Y V. Bo.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ADICIONALES</b>
 HORACIO CESSA CORONADO CONTRATISTA	 ING. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO SUPERVISOR DE OBRA	 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021 C. LIC. BELEN OLIVERA SABEL PACHECO MONFIL TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 - 2021 C. LIC. GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS