



PEDRO TLAZALO FLORES
R.F.C. TAFP – 740414 – FT8
CALLE 9 SUR # 648 HUATUSCO, VER.
CEL (044) 273 100 82 43 constructora_tlazalo_11@hotmail.com
EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, ELECTRIFICACIÓN, PROYECTOS
HIDRÁULICOS, SANITARIOS, Y TOPOGRÁFICOS, RENTA DE MAQUINARIA
Y COMPRA – VENTA DE MATERIALES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DATOS DEL CONTRATO	
MUNICIPIO:	HUATUSCO, VER.
LOCALIDAD:	LA PATRONA
CONTRATO:	LIR/2022300710126/FORTAMUNDF
LICITACION POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:	LIR/2022300710126/FORTAMUNDF
RELATIVO A:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRONA.
No. DE OBRA:	2022300710126
MONTO:	\$1,765,743.05 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N)
I.V.A.:	\$282,518.89 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIESIOCHO PESOS 89/100 M.N.)
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$2,048,261.94 (DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.)
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	18 DE ABRIL DE 2022 AL 16 DE JULIO DE 2022



EN LA LOCALIDAD DE LA PATRONA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA SABADO 16 DE JULIO DEL 2022 REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DE LA EMPRESA PEDRO TLAZALO FLORES, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL C. PEDRO TLAZALO FLORES; POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, EL C. VENTURA DEMUNER TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA; ASENTADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO. -----

PARA LOS EFECTOS INDICADOS, PRESENTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CUYO INTERIOR SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO, PLANOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y PRESUPUESTO, ASÍ MISMO COMO COMPLEMENTO DEL MISMO EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN Y COMPROBACIÓN, ADEMÁS DE REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONFIRMA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE UNITARIO. -----

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO
 HUATUSCO, VER.




PEDRO TLAZALO FLORES
R.F.C. TAFP – 740414 – FT8

CALLE 9 SUR # 648 HUATUSCO, VER.
CEL. (044) 273 100 82 43 constructora_tlazalo_11@hotmail.com
EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, ELECTRIFICACIÓN, PROYECTOS
HIDRÁULICOS, SANITARIOS, Y TOPOGRÁFICOS, RENTA DE MAQUINARIA
Y COMPRA – VENTA DE MATERIALES

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO CON LO PRECEPTUADO EN EL CONTRATO DE OBRA No. LIR/2022300710126/FORTAMUNDF, HAGO “LA ENTREGA” DE LA OBRA EN MENCIÓN Y EL H. AYUNTAMIENTO “LA RECIBE” DE CONFORMIDAD A LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DESCRITOS TANTO EN EL CONTRATO COMO EN LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE UNITARIO.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DECLARO QUE, COMO PARTE DEL CONTRATO DE REFERENCIA, ME COMPROMETO A ENTREGAR “LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS” DE ACUERDO AL ARTICULO 68 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE COMPROMETE A LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE HABERSE DADO CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROPÓSITOS Y REQUISITOS DE LAS MISMAS.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CALENDARIO REAL DE EJECUCIÓN:	18 DE ABRIL DE 2022 AL 16 DE JULIO DE 2022
INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA	
IMPORTE:	\$ 1,765,659.66 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.)
IVA 16%	\$ 282,505.55 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 55/100 M.N.)
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	\$ 2,048,165.21 (DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.)
% DE ANTICIPO	NO APLICA



UNA VEZ QUE FUE VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y HACER LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EN CUANTO AL PAGO DE FINIQUITO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 022/2025
 OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO
 HUATUSCO, VER.



PEDRO TLAZALO FLORES
R.F.C. TAFP – 740414 – FT8
CALLE 9 SUR # 648 HUATUSCO, VER.
CEL. (044) 273 100 82 43 constructora_tlazalo_11@hotmail.com
EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, ELECTRIFICACIÓN, PROYECTOS
HIDRÁULICOS, SANITARIOS, Y TOPOGRÁFICOS, RENTA DE MAQUINARIA
Y COMPRA – VENTA DE MATERIALES

UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA HACER CONSTAR SU CONFORMIDAD SIENDO LAS 14:45 HRS. DEL DÍA DE SU INICIO.



PRESIDENCIA
C. VENTURA DEMONER TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.


RECIBE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2023-2025
**OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS**
ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
HUATUSCO, VER.
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.

ENTREGA

C. PEDRO TLAZALO FLORES
PRESENTANTE LEGAL
PEDRO TLAZALO FLORES




Contrato No:	LIR/20223007/10126/FORTAMUNDF
Nombre de la Obra:	"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRONA"
Contratista:	PEDRO TLAZALO FLORES
Estimacion No.	1
Periodo Estimación:	18 DE ABRIL DE 2022 al 16 DE JULIO DE 2022
Periodo de Contrato:	18 DE ABRIL DE 2022 al 16 DE JULIO DE 2022
Importe de Contrato:	\$ 2,048,261.94
Convenio:	Anticipo (c/iva)

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES		
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE FINIQUITO
IV	CUNETAS								\$294,772.63		\$292,565.93
AC-01	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M; DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, COMPACTACIÓN DE FONDOS, MANO DE OBRA, EQUIPO; HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	78.06		78.06	\$ 169.21		\$ 169.21	\$ 13,208.53		\$ 13,208.53
AC-02	RELLENO COMPACTADO MANUAL (BALLARINA) AL 90 % PROCTOR, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO EN CERRO PRIETO A 6 KM DEL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA EN CAPAS DE 20 CM. (NO INCLUYE ABUNDAMIENTO EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO). INCLUYE: ACARREO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M3	27.30		27.30	\$ 352.50		\$ 352.50	\$ 9,623.25		\$ 9,623.25
AC-03	ELABORACION DE CUNETAS DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE FC=160 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADA CON ASPERSOR, VIBRADO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	420.00		420.00	\$ 299.97		\$ 299.97	\$ 125,987.40		\$ 125,987.40
AC-04	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, FC= 160 KG/CM2, T.M.A. 3/4" REV. 10 RESISTENCIA NORMAL, COLADA EN SITIO CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM., ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR. INCLUYE: CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADA CON ASPERSOR, CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M	350.00		350.00	\$ 291.68		\$ 291.68	\$ 102,088.00		\$ 102,088.00
AC-05	DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, FC= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" REV. 10 RESISTENCIA NORMAL, COLADO EN SITIO CON SECCION DE 15 CM DE BASE Y 40 CM DE ALTURA, INCLUYE: CURADO CON MEMBRANA BLANCA APLICADA CON ASPERSOR, CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M	10.00		10.00	\$ 220.67		\$ 220.67	\$ 2,206.70	\$ 2,206.70	\$ 2,206.70
AC-06	PINTURA EN GUARNICIONES, MEDIDA EN LONGITUD EFECTIVA, CON PINTURA ESPECIAL PARA SEALAMIENTO DE SEGADO RAPIDO BASE SOLVENTE COMEX O EQUIVALENTE A DOS MANOS, COLOR AMARILLO, RETRO REFLEJANTE DE 30 CM DE ANCHO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, (P.U.O.T.)	M	350.00		350.00	\$ 68.00		\$ 68.00	\$ 23,800.00		\$ 23,800.00
AC-07	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INC. ACARREO DE ESCOMBROS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	2,275.00		2,275.00	\$ 7.85		\$ 7.85	\$ 17,858.75		\$ 17,858.75

TOTAL \$ 284,772.63
 TOTAL ACUMULADO \$ 1,765,743.05 \$ 2,188.52 \$ 2,271.91 \$ 1,765,659.66
 IVA \$ 282,518.89 \$ 282,505.55
 TOTAL CON IVA \$ 2,048,261.94 \$ 2,048,165.21
 RETENCION 5 AL MILLAR \$ 8,828.72 \$ 8,828.30
 TOTAL A PAGAR \$ 2,039,433.22 \$ 2,039,336.91

PEDRO TLAZALO FLORES
 CONTRATISTA
 EJECUTOR

ING. ADRIAN LOPEZ MENDOZA
 SUPERVISOR
 VERIFICO




H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.
 2022-2025
 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 HUATUSCO, VER.

TESORERIA

FINIQUITO

PRESIDENCIA