



PEDRO TLAZALO FLORES
R.F.C. TAFP – 740414 – FT8
CALLE 9 SUR # 648 HUATUSCO, VER.
CEL. (044) 273 100 82 43 constructora_tlazalo_11@hotmail.com
EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, ELECTRIFICACIÓN, PROYECTOS
HIDRÁULICOS, SANITARIOS, Y TOPOGRÁFICOS, RENTA DE MAQUINARIA
Y COMPRA – VENTA DE MATERIALES


ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

| DATOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| MUNICIPIO: | HUATUSCO, VER. |
| LOCALIDAD: | CHALCHITEPEC |
| CONTRATO: | LIR/2022300710021/FISMDF |
| LICITACION POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: | LIR/2022300710021/FISMDF |
| RELATIVO A: | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHALCHITEPEC POR KINDER JEAN PIAGET, MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER. |
| No. DE OBRA: | 2022300710021 |
| MONTO: | \$ 1,357,306.49 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 49/100 M.N) |
| I.V.A.: | \$ 217,169.04 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.) |
| IMPORTE DEL CONTRATO: | \$ 1,574,475.53 (UN MILLON QUINIENTOS, SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.) |
| PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO: | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022. |

EN LA LOCALIDAD DE **CHALCHITEPEC**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 15 DE DICIEMBRE DEL 2022** REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DE LA EMPRESA **PEDRO TLAZALO FLORES**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **C. PEDRO TLAZALO FLORES**; POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, EL **C. VENTURA DEMUNER TORRES**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL **ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA; ASENTADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO.

PARA LOS EFECTOS INDICADOS, PRESENTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CUYO INTERIOR SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO, PLANOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y PRESUPUESTO, ASÍ MISMO COMO COMPLEMENTO DEL MISMO EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN Y COMPROBACIÓN, ADEMÁS DE REPORTE FOTOGRAFICO QUE CONFIRMA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE UNITARIO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 15 DE DICIEMBRE DE 2022
 OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO
 HUATUSCO, VER.






PEDRO TLAZALO FLORES
R.F.C. TAFP – 740414 – FT8
CALLE 9 SUR # 648 HUATUSCO, VER.
CEL. (044) 273 100 82 43 constructora_tlazalo_11@hotmail.com
EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, ELECTRIFICACIÓN, PROYECTOS
HIDRÁULICOS, SANITARIOS, Y TOPOGRÁFICOS, RENTA DE MAQUINARIA
Y COMPRA – VENTA DE MATERIALES

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO CON LO PRECEPTUADO EN EL CONTRATO DE OBRA No. LIR/2022300710021/FISMDF, HAGO "LA ENTREGA" DE LA OBRA EN MENCIÓN Y EL H. AYUNTAMIENTO "LA RECIBE" DE CONFORMIDAD A LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DESCRITOS TANTO EN EL CONTRATO COMO EN LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE UNITARIO, DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 70, 71 Y 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ LLAVE.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DECLARO QUE, COMO PARTE DEL CONTRATO DE REFERENCIA, ME COMPROMETO A ENTREGAR "LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS" CONFORME AL ARTICULO 68 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE COMPROMETE A LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE HABERSE DADO CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROPÓSITOS Y REQUISITOS DE LAS MISMAS.

| | |
|--------------------------------------|---|
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
| CALENDARIO REAL DE EJECUCIÓN: | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022. |
| INVERSION TOTAL DE LA OBRA | |
| IMPORTE: | \$ 1,228,428.02 (UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 02/100 M.N) |
| IVA 16% | \$ 196,548.49 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.) |
| IMPORTE TOTAL: | \$ 1,424,976.51 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.) |
| % DE ANTICIPO CON I.V.A. 16% | 30% DEL MONTO CONTRATADO, EQUIVALENTE A \$ 472,342.66 (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.) |



(Handwritten signature)




PEDRO TLAZALO FLORES
R.F.C. TAFP - 740414 - FT8


CALLE 9 SUR # 648 HUATUSCO, VER.
CEL. (044) 273 100 82 43 constructora_tlazalo_11@hotmail.com
EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, ELECTRIFICACIÓN, PROYECTOS
HIDRÁULICOS, SANITARIOS, Y TOPOGRÁFICOS, RENTA DE MAQUINARIA
Y COMPRA - VENTA DE MATERIALES


UNA VEZ QUE FUE VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y HACER LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EN CUANTO AL PAGO DE FINIQUITO.

UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA HACER CONSTAR SU CONFORMIDAD SIENDO LAS **11:30 HRS.** DEL DÍA DE SU INICIO.

RECIBE




C. VENTURA DEMUNER TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.


ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.

ENTREGA


C. PEDRO TLAZALO FLORES
REPRESENTANTE LEGAL