

ASESORIA, PRESUPUESTACION Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL.

DIRECCION. CALLE 8 No. 117 ENTRE AV. 1 Y 2.

HUATUSCO, VER.

CP. 94100

R.F.C. HEGS721007V61

CURP. HEGS721007HVZRR04

TEL. 273 130 32 38


ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

DATOS DEL CONTRATO	
MUNICIPIO:	HUATUSCO, VER.
LOCALIDAD:	TEPETZINGO.
CONTRATO:	LAD/2022300710026/FIS MDF
LICITACION POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:	LAD/2022300710026/FIS MDF
RELATIVO A:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO (RINCON DE TEPETZINGO), EN EL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER
No. DE OBRA:	2022300710026
MONTO:	\$ 330,296.40 (TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)
I.V.A.:	\$ 52,847.42 (CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.)
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 383,143.82 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.)
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	05 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DE LA EMPRESA EL **C. SERGIO HERRERA GARCIA**, REPRESENTANTE LEGAL; POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, EL **C. VENTURA DEMUNER TORRES**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL **ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA; ASENTADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO.

PARA LOS EFECTOS INDICADOS, PRESENTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CUYO INTERIOR SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO, PLANOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y PRESUPUESTO, ASÍ MISMO COMO COMPLEMENTO DEL MISMO EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN Y COMPROBACIÓN, ADEMÁS DE REPORTE FOTOGRAFICO QUE CONFIRMA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE UNITARIO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
HUATUSCO, VER.



ASESORIA, PRESUPUESTACION Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL.

DIRECCION. CALLE 8 No. 117 ENTRE AV. 1 Y 2.

HUATUSCO, VER.

CP. 94100

R.F.C. HEGS721007V61 CURP. HEGS721007HVZRR04

TEL. 273 130 32 38

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO CON LO PRECEPTUADO EN EL CONTRATO DE OBRA No. LAD/2022300710026/FISMDF, HAGO "LA ENTREGA" DE LA OBRA EN MENCIÓN Y EL H. AYUNTAMIENTO "LA RECIBE" DE CONFORMIDAD A LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DESCRITOS TANTO EN EL CONTRATO COMO EN LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE UNITARIO.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DECLARO QUE, COMO PARTE DEL CONTRATO DE REFERENCIA, ME COMPROMETO A ENTREGAR "LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS" CONFORME AL ARTICULO 68 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE COMPROMETE A LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE HABERSE DADO CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROPÓSITOS Y REQUISITOS DE LAS MISMAS.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
CALENDARIO REAL DE EJECUCIÓN:	05 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
INVERSION TOTAL EJERCIDA DE LA OBRA	
IMPORTE:	\$ 291,044.20 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)
IVA 16%	\$ 46,567.07 (CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.)
IMPORTE TOTAL:	\$ 337,611.27 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 27/100 M.N.)
% DE ANTICIPO:	SIN ANTICIPO

UNA VEZ QUE FUE VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y HACER LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EN CUANTO AL PAGO DE FINIQUITO.

UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA HACER CONSTAR SU CONFORMIDAD SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DÍA DE SU INICIO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
HUATUSCO, VER



ASESORIA, PRESUPUESTACION Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL.

DIRECCION. CALLE 8 No. 117 ENTRE AV. 1 Y 2.

HUATUSCO, VER.

CP. 94100

R.F.C. HEGS721007V61 CURP. HEGS721007HVZRR04

TEL. 273 130 32 38

RECIBE




C. VENTURA DEMUNER TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.
PRESIDENCIA



ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.
DESARROLLO PÚBLICO Y URBANO
HUATUSCO, VER.

ENTREGA


C. SERGIO HERRERA GARCIA.
REPRESENTANTE LEGAL