

# CONSTRUCCIONES REFORMA

**OBRA: CIVIL, ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION**

**TEL 273 73 8 10 03 RFC- LAMM650716ID0**

**CORREO: [reforma\\_construcciones@yahoo.com.mx](mailto:reforma_construcciones@yahoo.com.mx)**


## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

DATOS DEL CONTRATO	
MUNICIPIO:	HUATUSCO, VER.
LOCALIDAD:	TLAVICTEPAN
CONTRATO:	LAD/2022300710027/FISMDF
LICITACION POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:	AD/2022300710027/FISMDF
RELATIVO A:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE TLAVICTEPAN EN PRIVADA DE CAPILLA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
No. DE OBRA:	2022300710027
MONTO:	\$ 267,415.26 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 26/100 M.N)
I.V.A.:	\$ 42,786.44 (CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.)
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 310,201.70 (TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS UN PESOS 70/100 M.N.)
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022.



**PRESIDENCIA**

EN LA LOCALIDAD DE **TLAVICTEPAN**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ, SIENDO LAS **16:00 HORAS** DEL DÍA **VIERNES 15 DE DICIEMBRE DEL 2022** REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DE LA EMPRESA **MARTIN LAGUNES MOLINA**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. **MARTIN LAGUNES MOLINA**; POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, EL C. **VENTURA DEMUNER TORRES**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL **ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA; ASENTADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO.







# CONSTRUCCIONES REFORMA

**OBRA: CIVIL, ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION**

**TEL 273 73 8 10 03 RFC- LAMM650716ID0**

**CORREO: [reforma\\_construcciones@yahoo.com.mx](mailto:reforma_construcciones@yahoo.com.mx)**

PARA LOS EFECTOS INDICADOS, PRESENTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CUYO INTERIOR SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO, PLANOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y PRESUPUESTO, ASÍ MISMO COMO COMPLEMENTO DEL MISMO EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN Y COMPROBACIÓN, ADEMÁS DE REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONFIRMA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE UNITARIO.

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO CON LO PRECEPTUADO EN EL CONTRATO DE OBRA No. **LAD/2022300710027/FISMDF Y CONVENIO MODIFICATORIO No. CONV/MONTO-TIEMPO/2022300710027**, HAGO "LA ENTREGA" DE LA OBRA EN MENCIÓN Y EL H. AYUNTAMIENTO "LA RECIBE" DE CONFORMIDAD A LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DESCRITOS TANTO EN EL CONTRATO COMO EN LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE UNITARIO.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DECLARO QUE, COMO PARTE DEL CONTRATO DE REFERENCIA, ME COMPROMETO A ENTREGAR "LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS" CONFORME AL ARTICULO 68 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EllAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE COMPROMETE A LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE HABERSE DADO CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROPÓSITOS Y REQUISITOS DE LAS MISMAS.

<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	<b>CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA EN MONTOS</b>
<b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:</b>	<b>ADJUDICACION DIRECTA</b>
<b>CALENDARIO REAL DE EJECUCIÓN:</b>	<b>14 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.</b>
<b>INVERSION TOTAL DE LA OBRA</b>	
<b>IMPORTE:</b>	<b>\$ 272,558.29 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.)</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$ 43,609.33 (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 33/100 M.N.)</b>
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>\$ 316,167.62 (TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.)</b>
<b>% DE ANTICIPO CON I.V.A. 16%:</b>	<b>30% DEL MONTO CONTRATADO, EQUIVALENTE A 93,060.51 (NOVENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS 51/100M.N.)</b>



**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2022-2025  
OBRAS PUBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
HUATUSCO, VER.





# CONSTRUCCIONES REFORMA

**OBRA: CIVIL, ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION**


**TEL 273 73 8 10 03 RFC- LAMM650716ID0**

**CORREO: [reforma\\_construcciones@yahoo.com.mx](mailto:reforma_construcciones@yahoo.com.mx)**

UNA VEZ QUE FUE VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y HACER LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EN CUANTO AL PAGO DE FINIQUITO.

UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA HACER CONSTAR SU CONFORMIDAD SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DÍA DE SU INICIO.

**RECIBE**



**C. VENTURA DEMUNER TORRES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO,**  
**VER.**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**2022-2025**  
**OBRAS PÚBLICAS Y**  
**DESARROLLO URBANO**  
**HUATUSCO, VER.**

**ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO,**  
**VER.**

**ENTREGA**

**C. MARTIN LAGUNES MOLINA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**MARTIN LAGUNES MOLINA**