



CONSTRUCCIONES REFORMA

OBRA: CIVIL, ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION

TEL 273 73 8 10 03 RFC- LAMM650716ID0

CORREO: reforma_construcciones@yahoo.com.mx

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

DATOS DEL CONTRATO	
MUNICIPIO:	HUATUSCO, VER.
LOCALIDAD:	MICHAPA, (LOMA DE LOS MARTINEZ)
CONTRATO:	LAD/2022300710029/FISMDF
LICITACION POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:	AD/2022300710029/FISMDF
RELATIVO A:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE MICHAPA, (LOMA DE LOS MARTINEZ), MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
No. DE OBRA:	2022300710029
MONTO:	\$ 229,720.53 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 53/100 M.N)
I.V.A.:	\$ 42,636.12 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.)
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 266,475.81 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.)
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022.

PRESIDENCIA

EN LA LOCALIDAD DE MICHAPA, (LOMA DE LOS MARTINEZ), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DE LA EMPRESA MARTIN LAGUNES MOLINA, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. MARTIN LAGUNES MOLINA; POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, EL C. VENTURA DEMUNER TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA; ASENTADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO.



CONSTRUCCIONES REFORMA

OBRA: CIVIL, ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION

TEL 273 73 8 10 03 RFC- LAMM650716ID0

CORREO: reforma_construcciones@yahoo.com.mx

PARA LOS EFECTOS INDICADOS, PRESENTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CUYO INTERIOR SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO, PLANOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y PRESUPUESTO, ASÍ MISMO COMO COMPLEMENTO DEL MISMO EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN Y COMPROBACIÓN, ADEMÁS DE REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONFIRMA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE UNITARIO.

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO CON LO PRECEPTUADO EN EL CONTRATO DE OBRA No. **LAD/2022300710029/FISMDF Y CONVENIO MODIFICATORIO No. CONV/MONTO-TIEMPO/2022300710029**, HAGO "LA ENTREGA" DE LA OBRA EN MENCIÓN Y EL H. AYUNTAMIENTO "LA RECIBE" DE CONFORMIDAD A LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DESCRITOS TANTO EN EL CONTRATO COMO EN LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE UNITARIO.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DECLARO QUE, COMO PARTE DEL CONTRATO DE REFERENCIA, ME COMPROMETO A ENTREGAR "LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS" CONFORME AL ARTICULO 68 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE COMPROMETE A LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE HABERSE DADO CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROPÓSITOS Y REQUISITOS DE LAS MISMAS.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA
CALENDARIO REAL DE EJECUCIÓN:	14 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.
INVERSION TOTAL DE LA OBRA	
IMPORTE:	\$ 238,162.09 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.)
IVA 16%	\$ 173, 909.30 (CIENTO SETENTA Y TRE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 30/100 M.N.)
IMPORTE TOTAL:	\$ 276,268.03 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)
% DE ANTICIPO CON I.V.A 16%:	30% DEL MONTO CONTRATADO, EQUIVALENTE A \$ 79,942.74 (SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 74/100M.N.)





CONSTRUCCIONES REFORMA

OBRA: CIVIL, ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION

TEL 273 73 8 10 03 RFC- LAMM650716ID0

CORREO: reforma_construcciones@yahoo.com.mx

UNA VEZ QUE FUE VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y HACER LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EN CUANTO AL PAGO DE FINIQUITO.

UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA HACER CONSTAR SU CONFORMIDAD SIENDO LAS 15:30 HRS. DEL DÍA DE SU INICIO.



C. VENTURA DEMUNER TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO,
VER.

RECIBE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2020-2025
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
HUATUSCO, VER.
ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO,
VER.

ENTREGA

C. MARTIN LAGUNES MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
MARTIN LAGUNES MOLINA