

INGENIERÍA ELÉCTRICA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECAICAS

ING. JOSÉ ALBERTO VIVEROS GÓMEZ


ASESORÍA, PRESUPUESTO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

CED. PROF. 4958613 IME, RFC: VIGA810721UX5

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL H. AYUNTAMIENTO POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

DATOS DEL CONTRATO	
MUNICIPIO:	HUATUSCO, VER.
LOCALIDAD:	ADOLFO RUÍZ CORTINES (LA PASTORÍA)
CONTRATO:	LAD/2022300710032/FISMDF
LICITACION POR ADJUDICACIÓN DIRECTA	LAD/2022300710032/FISMDF
RELATIVO A:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SUBTERRÁNEA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUÍZ CORTINES (MANZANA DE LOS RODRÍGUEZ), MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
No. DE OBRA:	2022300710032
MONTO:	\$591, 908.76 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 76/100 M.N.)
I.V.A.:	\$94, 705.40 (NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 40/100 M.N.)
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$686, 614.16 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N.)
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	05 DE OCTUBRE DE 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022.
DATOS DEL CONVENIO	
MONTO DEL CONVENIO:	\$38,673.41 (TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.)
I.V.A.	\$6,187.75 (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.)
IMPORTE DEL CONVENIO	\$44, 861.16 (CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)
INICIO DEL CONVENIO:	05 DE OCTUBRE DE 2022
TERMINO DEL CONVENIO:	23 DE DICIEMBRE DE 2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
HUATUSCO, VER.



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECAÑICAS

ING. JOSÉ ALBERTO VIVEROS GÓMEZ

ASESORÍA, PRESUPUESTO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

CED. PROF. 4958613 IME, RFC: VIGA810721UX5



INGENIERÍA ELÉCTRICA


EN LA LOCALIDAD DE **ADOLFO RUÍZ CORTINES (LA PASTORIA)**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ, SIENDO LAS **14:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 23 DE DICIEMBRE DEL 2022** REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DE LA EMPRESA **JOSÉ ALBERTO VIVEROS GÓMEZ**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **ING. JOSÉ ALBERTO VIVEROS GÓMEZ**; POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, EL **C. VENTURA DEMUNER TORRES**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL **ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA; ASENTADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO.

PARA LOS EFECTOS INDICADOS, SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CUYO INTERIOR SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO, PLANOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y PRESUPUESTO, ASÍ MISMO COMO COMPLEMENTO DEL MISMO EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN Y COMPROBACIÓN, ADEMÁS DE REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONFIRMA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE UNITARIO.

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO CON LO PRECEPTUADO EN EL CONTRATO DE OBRA **No. LAD/2022300710032/FISMDF Y CONVENIO MODIFICATORIO No. CONV/MODIF-MONTO/OP/0032/2022**, HAGO "LA ENTREGA" DE LA OBRA EN MENCIÓN Y EL H. AYUNTAMIENTO "LA RECIBE" DE CONFORMIDAD A LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DESCRITOS TANTO EN EL CONTRATO COMO EN LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE UNITARIO.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DECLARO QUE, COMO PARTE DEL CONTRATO DE REFERENCIA, ME COMPROMETO A ENTREGAR "LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS" CONFORME AL ARTICULO 68 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE COMPROMETE A LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE HABERSE DADO CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROPÓSITOS Y REQUISITOS DE LAS MISMAS.





INGENIERÍA ELÉCTRICA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECAÑICAS

ING. JOSÉ ALBERTO VIVEROS GÓMEZ

ASESORÍA, PRESUPUESTO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

CED. PROF. 4958613 IME, RFC: VIGA810721UX5


MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
CALENDARIO REAL DE EJECUCIÓN:	05 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.
INVERSION TOTAL DE LA OBRA	
IMPORTE:	\$ 630,582.17 (SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.)
IVA 16%	\$ 100, 893.15 (CIEN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.)
IMPORTE TOTAL:	\$ 731,475.32 (SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.)
% DE ANTICIPO:	30% \$205, 984.25 (DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)

UNA VEZ QUE FUE VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y HACER LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EN CUANTO AL PAGO DE FINIQUITO.

UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA HACER CONSTAR SU CONFORMIDAD SIENDO LAS 15:30 HRS. DEL DÍA DE SU INICIO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
HUATLISCO, VER.





INGENIERÍA ELÉCTRICA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECAÑICAS

ING. JOSÉ ALBERTO VIVEROS GÓMEZ

ASESORÍA, PRESUPUESTO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

CED. PROF. 4958613 IME, RFC: VIGA810721UX5

RECIBE




PRESIDENCIA
C. VENTURA DEMUNER TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.



ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.

ENTREGA



ING. JOSÉ ALBERTO VIVEROS GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
JOSE ALBERTO VIVEROS GÓMEZ