



CONSTRUCCIONES ISIANA S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

DATOS DEL CONTRATO	
MUNICIPIO:	HUATUSCO, VER.
LOCALIDAD:	ALTA LUZ
CONTRATO:	LIR/2022300710033/FISMDF
LICITACION POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:	LIR/2022300710033/FISMDF
RELATIVO A:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ, MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER
No. DE OBRA:	2022300710033
MONTO:	\$ 970,987.62 (NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.)
I.V.A.:	\$ 155,358.02 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 1,126,345.64 (UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	05 DE OCTUBRE DE 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022.
DATOS DEL CONVENIO	
MONTO DEL CONVENIO:	\$ 115,945.53 (CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.)
I.V.A.	\$ 18,551.28 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)
IMPORTE DEL CONVENIO	\$ 134,496.81 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.)
INICIO DEL CONVENIO:	07 DE DICIEMBRE DE 2022
TERMINO DEL CONVENIO:	23 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE **ALTA LUZ**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ, SIENDO LAS **14:00 HORAS** DEL DÍA **VIERNES 23 DE DICIEMBRE DEL 2022** REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DE LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES ISIANA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **C. ISIDRO CASTELAN MARINI**; POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, EL **C. VENTURA DEMUNER TORRES**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL **ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO PROTOCOLARIO DE

DOM. AV. 7 OTE. N° 353 PLANTA ALTA COL. CENTRO C.P. 94100 TEL. 01 (273) 734-26-06 CEL 273 105-57-23 E-MAIL:

isicas@live.com.mx

H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VERACRUZ
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DESARROLLO URBANO
HUATUSCO, VERACRUZ

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA



CONSTRUCCIONES ISIANA S.A. DE C.V.



ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA; ASENTADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO.

PARA LOS EFECTOS INDICADOS, PRESENTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CUYO INTERIOR SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO, PLANOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y PRESUPUESTO, ASÍ MISMO COMO COMPLEMENTO DEL MISMO EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN Y COMPROBACIÓN, ADEMÁS DE REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONFIRMA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE UNITARIO.

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO CON LO PRECEPTUADO EN EL CONTRATO DE OBRA No. **LIR/2022300710033/FIS MDF Y CONVENIO MODIFICATORIO No. CONV/MONTO-TIEMPO/2022300710033**, HAGO "LA ENTREGA" DE LA OBRA EN MENCIÓN Y EL H. AYUNTAMIENTO "LA RECIBE" DE CONFORMIDAD A LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DESCRITOS TANTO EN EL CONTRATO COMO EN LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE UNITARIO.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DECLARO QUE, COMO PARTE DEL CONTRATO DE REFERENCIA, ME COMPROMETO A ENTREGAR "LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS" CONFORME AL ARTICULO 68 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE COMPROMETE A LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE HABERSE DADO CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROPÓSITOS Y REQUISITOS DE LAS MISMAS.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CON CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACION DE MONTO
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CALENDARIO REAL DE EJECUCIÓN:	05 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022.
INVERSION TOTAL EJERCIDA DE LA OBRA	
IMPORTE:	\$ 1,086,933.15 (UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.)
IVA 16%	\$ 173,909.30 (CIENTO SETENTA Y TRE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 30/100 M.N.)
IMPORTE TOTAL:	\$ 1,260,842.45 (UN MILLON DOSCIENTOS SECENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.)
% DE ANTICIPO:	SIN ANTICIPO






CONSTRUCCIONES ISIANA S.A. DE C.V.

UNA VEZ QUE FUE VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y HACER LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EN CUANTO AL PAGO DE FINIQUITO.

UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA HACER CONSTAR SU CONFORMIDAD SIENDO LAS 15:30 HRS. DEL DÍA DE SU INICIO.

RECIBE



C. VENTURA DEMUNER TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URSANO
HUATUSCO, VER.
ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.

ENTREGA

C. ISIDRO BASTELAN MARINI
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES ISIANA S.A. DE C.V.