



CONSTRUCCIONES ROAC

LIC. CATALINA ROMAN ACOSTA RFC: ROAC850429LK9
SUPERVISION, PROYECTOS, TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE OBRA
CIVIL Y DE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACION, OBRA
ELECTRICA EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

DATOS DEL CONTRATO	
MUNICIPIO:	HUATUSCO, VER.
LOCALIDAD:	COTECONTLA
CONTRATO:	LIR/2022300710030/FISMDF
LICITACION POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:	LIR/2022300710030/FISMDF
RELATIVO A:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE COTECONTLA (RINCON DE COTECONTLA), (MANZANA DE LOS TEMIS), (CENTRO DE COTECONTLA) Y (TRAPICHE DE LOS MENDOZA), MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
No. DE OBRA:	2022300710030
MONTO:	\$1,062,372.91 (UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.)
I.V.A.:	\$169,979.67 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.)
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$1,232,352.58 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.)
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	14 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

EN LA LOCALIDAD DE COTECONTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA SÁBADO 15 DE DICIEMBRE DE 2022 REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DE LA EMPRESA CATALINA ROMAN ACOSTA, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. CATALINA ROMAN ACOSTA; POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, EL C. VENTURA DEMUNER TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA; ASENTADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO.


PARA LOS EFECTOS INDICADOS, PRESENTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CUYO INTERIOR SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO, PLANOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y PRESUPUESTO, ASÍ MISMO COMO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
HUATUSCO, VER.

RANCHO NUEVO S/N LOC. RANCHO NUEVO CP. 94970,
MPIO PASO DEL MACHO, VER.



CONSTRUCCIONES ROAC



LIC. CATALINA ROMAN ACOSTA RFC: ROAC850429LK9
SUPERVISION, PROYECTOS, TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y DE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACION, OBRA ELECTRICA EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION.

COMPLEMENTO DEL MISMO EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN Y COMPROBACIÓN, ADEMÁS DE REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONFIRMA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE UNITARIO.

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO CON LO PRECEPTUADO EN EL CONTRATO DE OBRA No. LIR/2022300710030/FISMDF, HAGO "LA ENTREGA" DE LA OBRA EN MENCIÓN Y EL H. AYUNTAMIENTO "LA RECIBE" DE CONFORMIDAD A LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DESCRITOS TANTO EN EL CONTRATO COMO EN LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE UNITARIO, DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 70, 71 Y 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ LLAVE.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DECLARO QUE, COMO PARTE DEL CONTRATO DE REFERENCIA, ME COMPROMETO A ENTREGAR "LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS" A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE COMPROMETE A LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE HABERSE DADO CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROPÓSITOS Y REQUISITOS DE LAS MISMAS.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CALENDARIO REAL DE EJECUCIÓN:	14 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022
INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA	
IMPORTE:	\$1,038,582.54 (UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N)
IVA 16%	\$166,173.21 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)
IMPORTE TOTAL:	\$1,204,755.75 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.)
% DE ANTICIPO CON I.V.A. 16%	30% DEL MONTO CONTRATADO, EQUIVALENTE A \$369,705.77 (TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 77/100 M.N.)



UNA VEZ QUE FUE VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y HACER LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EN CUANTO AL PAGO DE FINIQUITO.

UNA VEZ LEIDA LA PRESENTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA HACER CONSTAR SU CONFORMIDAD SIENDO LAS **12:30 HRS.** DEL DÍA DE SU INICIO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022/2025
 OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO
 HUATUSCO, VER.


CALLE RANCHO NUEVO S/N LOC. RANCHO NUEVO CP. 94970,
 MPIO PASO DEL MACHO, VER.



CONSTRUCCIONES ROAC



LIC. CATALINA ROMAN ACOSTA **RFC: ROAC850429LK9**
**SUPERVISION, PROYECTOS, TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE OBRA
CIVIL Y DE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACION, OBRA
ELECTRICA EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION.**



C. VENTURA DEMUNER TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
HUATUSCO, VER.**
ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.

ENTREGA

C. CATALINA ROMAN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CATALINA ROMAN ACOSTA

**CALLE RANCHO NUEVO S/N LOC. RANCHO NUEVO CP. 94970,
MPIO PASO DEL MACHO, VER.**