



# CONSTRUCCIONES ROAC

LIC. CATALINA ROMAN ACOSTA RFC: ROAC850429LK9  
SUPERVISION, PROYECTOS, TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE OBRA  
CIVIL Y DE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACION, OBRA  
ELECTRICA EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION.

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

DATOS DEL CONTRATO	
MUNICIPIO:	HUATUSCO, VER.
LOCALIDAD:	COTECONTLA
CONTRATO:	LIR/2022300710020/FISMDF
LICITACION POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:	LIR/2022300710020/FISMDF
RELATIVO A:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAS ANIMAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
No. DE OBRA:	2022300710020
MONTO:	\$2,352,586.12 (DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.)
I.V.A.:	\$376,413.78 (TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 78/100 M.N.)
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$2,728,999.90 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	18 DE JULIO DEL 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

EN LA LOCALIDAD DE **HUATUSCO**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VERACRUZ, SIENDO LAS **11:30 HORAS** DEL DÍA **SÁBADO 15 DE DICIEMBRE DE 2022** REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DE LA EMPRESA **CATALINA ROMAN ACOSTA**, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL **C. CATALINA ROMAN ACOSTA**; POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, EL **C. VENTURA DEMUNER TORRES**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL **ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA; ASENTADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO.

PARA LOS EFECTOS INDICADOS, PRESENTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CUYO INTERIOR SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO, PLANOS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y PRESUPUESTO, ASÍ MISMO COMO COMPLEMENTO DEL MISMO EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN Y COMPROBACIÓN, ADEMÁS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE HUATUSCO, VERACRUZ  
OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
HUATUSCO, VER.

CALLE RANCHO NUEVO S/N LOC. RANCHO NUEVO CP. 94970,  
MPIO PASO DEL MACHO, VER.





# CONSTRUCCIONES ROAC

LIC. CATALINA ROMAN ACOSTA RFC: ROAC850429LK9  
 SUPERVISION, PROYECTOS, TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE OBRA  
 CIVIL Y DE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACION, OBRA  
 ELECTRICA EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION.

DE REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONFIRMA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE UNITARIO.


COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO CON LO PRECEPTUADO EN EL CONTRATO DE OBRA No. LIR/2022300710020/FIS MDF, HAGO "LA ENTREGA" DE LA OBRA EN MENCIÓN Y EL H. AYUNTAMIENTO "LA RECIBE" DE CONFORMIDAD A LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DESCRITOS TANTO EN EL CONTRATO COMO EN LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE UNITARIO, DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 70, 71 Y 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ LLAVE.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DECLARO QUE, COMO PARTE DEL CONTRATO DE REFERENCIA, ME COMPROMETO A ENTREGAR "LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS" A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE COMPROMETE A LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN VIRTUD DE HABERSE DADO CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROPÓSITOS Y REQUISITOS DE LAS MISMAS.

<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	<b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</b>
<b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:</b>	<b>LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS</b>
<b>CALENDARIO REAL DE EJECUCIÓN:</b>	<b>18 DE JULIO DEL 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022</b>
<b>INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA</b>	
<b>IMPORTE:</b>	<b>\$2,307,899.90 (DOS MILLONES TRECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N)</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$369,263.98 (TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.)</b>
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>\$2,677,163.88 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.)</b>
<b>% DE ANTICIPO CON I.V.A. 16%</b>	<b>30% DEL MONTO CONTRATADO, EQUIVALENTE A \$ 818,699.97 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)</b>



UNA VEZ QUE FUE VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE



DE RANCHO NUEVO S/N LOC. RANCHO NUEVO CP. 94970,  
 MPIO PASO DEL MACHO, VER.






# CONSTRUCCIONES ROAC

**LIC. CATALINA ROMAN ACOSTA** RFC: ROAC850429LK9  
**SUPERVISION, PROYECTOS, TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE OBRA  
CIVIL Y DE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACION, OBRA  
ELECTRICA EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION.**

ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y HACER LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EN CUANTO AL PAGO DE FINIQUITO.

UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA HACER CONSTAR SU CONFORMIDAD SIENDO LAS **12:30 HRS.** DEL DÍA DE SU INICIO.



**RECIBE**

**C. VENTURA DEMUNER TORRES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**2022-2025**  
**OBRAS PÚBLICAS Y**  
**DESARROLLO URBANO**  
**HUATUSCO, VER.**

**ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.**

**ENTREGA**

**C. CATALINA ROMAN ACOSTA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CATALINA ROMAN ACOSTA**

**CALLE RANCHO NUEVO S/N LOC. RANCHO NUEVO CP. 94970,**  
**MPIO PASO DEL MACHO, VER.**