



Contrato No:	LIR/20223007100/20/FISMD
Nombre de la Obra:	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS ANIMAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
Contratista:	CATALINA ROMAN ACOSTA
Estimacion No.	1
Periodo Estimacion:	01 DE DICIEMBRE DEL 2022 al 15 DE DICIEMBRE DEL 2022
Periodo de Contrato:	18 DE JULIO DEL 2022 al 15 DE OCTUBRE DE 2022
Importe de Contrato:	\$ 2,726,999.90 Anticipo (c/iva) \$ 818,699.97
Convenio:	

**FINIQUITO DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES										
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS VOL. DEDUCT.		P.U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO							
<b>A.10</b>	<b>PRELIMINARES</b>																			
A.1.1	Limpieza y desescaice a mano de terreno con maleza de 1.20 mts de altura, incluye apile de hierba.	M2	1,517.24	34.80	1,482.44	\$ 16.86				\$ 16.86			\$ 25,580.67	\$ 586.73	\$ 24,993.94					
A.1.2	Trazo de la linea electrica en proyecto de media tension por medios manuales	ML	758.62	17.40	741.22	\$ 11.92				\$ 11.92			\$ 9,042.75	\$ 207.41	\$ 8,835.34					
A.1.3	Ubicacion y alineacion de postes, estructuras en media tension, baja tension y retenidas por medios manuales	PZA	25.00		27.00	\$ 470.14				\$ 470.14		\$ 940.28			\$ 12,693.78					
A.1.5	Excavacion de cepas para hincado de postes de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. En material tipo III incluye apile de material	PZA	39.00	1.00	40.00	\$ 922.41				\$ 922.41		\$ 922.41		\$ 36,896.40						
A.1.6	Excavacion de cepas para instalacion de retenidas de 0.00 a 2.00 mts Profundidad. En material tipo III incluye apile de material	PZA	16.00	6.00	22.00	\$ 608.70				\$ 608.70		\$ 3,652.20		\$ 13,391.40						
A.1.7	Relleno de cepas para postes y retenidas compactado al 85% proctor con material producto de excavacion y piedra braza	PZA	39.00	23.00	62.00	\$ 346.38				\$ 346.38		\$ 7,966.74		\$ 21,475.56						
<b>A2.0</b>	<b>POSTERIA EN MEDIA TENSION</b>																			
A.2.1	Suministro e Hincado y Plomeado de Poste Octagonal de Concreto Reforzado PCR-9C- 400 Kg/cm2.	PZA	5.00	8.00	13.00	\$ 6,045.49				\$ 6,045.49		\$ 48,363.92		\$ 78,591.37						
A.2.2	Suministro e Hincado y Plomeado de Poste Octagonal de Concreto Reforzado PCR-11c- 500 Kg/cm2.	PZA	9.00	7.00	2.00	\$ 8,325.83				\$ 8,325.83			\$ 58,280.81	\$ 16,651.66						
A.2.70	Suministro e hincado y plomeado de poste octagonal de concreto Reforzado PCR-13C-600 Kg/cm2.	PZA	25.00		25.00	\$ 13,015.62				\$ 13,015.62			\$ 325,390.50	\$ 325,390.50						
<b>A3.0</b>	<b>ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION.</b>																			
VS30	Suministro de materiales y vestido de estructura VS30; incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalacion.	PZA	2.00		2.00	\$ 5,526.74				\$ 5,526.74			\$ 11,053.48		\$ 11,053.48					
<b>TOTAL</b>										<b>TOTAL</b>			\$ 547,202.83	\$ 61,845.55	\$ 59,074.95	\$ 549,973.43				
<b>TOTAL ACUMULADO</b>										<b>TOTAL ACUMULADO</b>			\$ 547,202.83	\$ 61,845.55	\$ 59,074.95	\$ 549,973.43				

CONTRATISTA  
EJECUTOR

ING. JOSÉ CARLOS MUÑOZ ARELLANO


ING. ERNESTO TORRES  
SUPERVISOR GENERAL


ING. MIRELA CALDERÓN MORALES  
SUPERVISOR GENERAL

ING. JOSÉ CARLOS MUÑOZ ARELLANO  
SUPERVISOR GENERAL

L.P. LAURA MARCELA MORA HERNÁNDEZ  
TESORERA MUNICIPAL

CATALINA ROMAN ACOSTA  
CONTRATISTA  
EJECUTOR





Contrato No: LIR/2022300710020/FISMD

Nombre de la Obra: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS ANIMAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.

Contratista: CATALINA ROMAN ACOSTA

Estimacion No. 1 Tipo: EXTRAORD. Y FINIQUITO

Periodo Estimacion: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 al 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

Periodo de Contrato: 18 DE JULIO DEL 2022 al 15 DE OCTUBRE DE 2022

Importe de Contrato: \$ 2,728,999.90 Anticipo (c/iva) \$ 818,699.97

Convenio:

**FINIQUITO DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			VOL. FINIQUITO	PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.		P.U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P. U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS
VS20	Suministro de materiales y vestido de estructura VS20; incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	5.00	2.00		3.00	\$ 4,900.31		\$ 4,900.31	\$ 24,501.55		\$ 9,800.62	\$ 14,700.93
VR20	Suministro de materiales y vestido de estructura VR20; incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	12.00			12.00	\$ 8,521.41		\$ 8,521.41	\$ 102,256.92			\$ 102,256.92
VA20	Suministro de materiales y vestido de estructura VA20; incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	6.00	2.00		8.00	\$ 9,744.54		\$ 9,744.54	\$ 58,467.24	\$ 19,489.08		\$ 77,956.32
ESTRU C-SUBE	Suministro de materiales y vestido de estructura 1TR2A para subestacion; incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	9.00			9.00	\$ 4,580.21		\$ 4,580.21	\$ 41,221.89			\$ 41,221.89
<b>A.4.0</b>	<b>ESTRUCTURAS EN BAJA Y NEUTRO</b>								<b>\$90,790.39</b>	<b>\$4,404.77</b>		<b>\$10,530.81</b>	<b>\$84,664.35</b>
R1	Suministro de materiales y vestido de estructura R1; incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	10.00	2.00		12.00	\$ 1,039.65		\$ 1,039.65	\$ 10,396.50	\$ 2,079.30		\$ 12,475.80
P1	Suministro de materiales y vestido de estructura P1; incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	1.00	1.00		2.00	\$ 1,067.85		\$ 1,067.85	\$ 1,067.85		\$ 1,067.85	\$ 2,135.70
R3	Suministro de materiales y vestido de estructura R3; incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	22.00	1.00		23.00	\$ 2,325.47		\$ 2,325.47	\$ 51,160.34	\$ 2,325.47		\$ 53,485.81
P3-MENS	Suministro de materiales y vestido de estructura P3; incluye: materiales (mensula BS), herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	8.00	3.00		11.00	\$ 3,154.32		\$ 3,154.32	\$ 25,234.56		\$ 9,462.96	\$ 15,771.60
2R3	Suministro de materiales y vestido de estructura R3; incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	1.00			1.00	\$ 2,931.14		\$ 2,931.14	\$ 2,931.14			\$ 2,931.14
<b>A.5.0</b>	<b>RETENIDAS</b>								<b>\$147,933.56</b>			<b>\$19,447.80</b>	<b>\$128,485.76</b>
RSA	Suministro de materiales y vestido de estructura Retenida de Sencilla Ancla (RSA); incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	6.00	6.00		12.00	\$ 3,241.30		\$ 3,241.30	\$ 19,447.80			\$ 19,447.80
RVE	Suministro de materiales y vestido de estructura Retenida Volada Estiaca Ancla (RVE); incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	14.00			14.00	\$ 8,529.46		\$ 8,529.46	\$ 119,412.44			\$ 119,412.44
RVP	Suministro de materiales y vestido de estructura Retenida Volada a Poste Ancla (RVP); incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	1.00			1.00	\$ 9,073.32		\$ 9,073.32	\$ 9,073.32			\$ 9,073.32
			<b>TOTAL</b>						<b>\$465,171.55</b>	<b>\$23,893.85</b>	<b>\$39,779.23</b>	<b>\$449,286.17</b>	
			<b>TOTAL ACUMULADO</b>						<b>\$1,012,374.38</b>	<b>\$85,739.40</b>	<b>\$98,854.18</b>	<b>\$999,259.60</b>	

**ING. MICHAEL CALLES HERNANDEZ**  
SUPERVISOR EN JEFE  
VENIENDO

**ING. ERNESTO RODRIGUEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS URBANAS

**ING. OSCAR LUIS LAURELA**

**LAURA MARCELA MORA HERNANDEZ**  
TESORERA MUNICIPAL  
PAGO

**C. VANTORRA DE MUNIER TORRES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
2022-2025  
**OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**HUATUSCO, VER.**

**PRESIDENCIA**



Contrato No: LIR/2022300710020/FISMD  
Nombre de la Obra: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS ANIMAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.  
Contratista: CATALINA ROMAN ACOSTA  
Estimacion No. 1 Tipo: EXTRAORD. Y FINIQUITO  
Periodo Estimacion: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 al 15 DE DICIEMBRE DEL 2022  
Periodo de Contrato: 18 DE JULIO DEL 2022 al 15 DE OCTUBRE DE 2022  
Importe de Contrato: \$ 2,728,999.90 Anticipo (cifra) \$ 818,699.97  
Convenio:

**FINIQUITO DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES										
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO					
<b>A.6.0</b>	<b>CONDUCTORES</b>																		
ACSR-3/0	Suministro, tendido y tensado de conductor ACSR 3/0 AWG	KG	323.03			323.03				357.95				\$ 115,628.59			\$ 115,628.59		
ACSR-1/0	Suministro, tendido y tensado de conductor ACSR 1/0 AWG	KG	30.82			30.77				382.31				\$ 11,782.79			\$ 11,782.79		
MULT 2+1	Suministro, tendido y tensado de conductor multiple torrado 2 + 1 (3/0 -1/0), incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	ML	616.66			569.18				206.02				\$ 127,044.29			\$ 9,781.83		
<b>A.7.0</b>	<b>TRANSFORMADORES.</b>																		
15KVA	Suministro y colocación de transformador monofásico de 15 kva auto protegido de 2 boquillas marca emsa 13.2 / 7620 / 127, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	2.00			2.00				43,281.70				\$ 86,563.40			\$ 86,563.40		
25KVA	Suministro y colocación de transformador monofásico de 25 kva auto protegido de 2 boquillas marca emsa 13.2 / 7620 / 127, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	5.00	1.00		6.00				49,713.21				\$ 248,566.05	\$ 49,713.21		\$ 298,279.26		
37.5KV A	Suministro y colocación de transformador monofásico de 37.5 kva auto protegido de 2 boquillas marca emsa 13.2 / 7620 / 127, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	2.00	1.00		3.00				59,353.80				\$ 118,707.60			\$ 59,353.80		
<b>A.8.0</b>	<b>PROTECCIONES</b>																		
CCF-02	Suministro y colocación de protecciones para transformador (CCF-02) incluye material, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta para su instalación no incluye cruceta PT200 lampocera abrazadera UL.	PZA	2.00			2.00				6,332.08				\$ 12,664.16			\$ 12,664.16		
CCF-2	Suministro y colocación de protecciones para transformador (CCF-2) incluye: material, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta para su instalación.	PZA	9.00			9.00				8,040.31				\$ 72,362.79			\$ 72,362.79		
APAR-2	Suministro y colocación de apartarrayo polimerico cat. Alea-13 marca iusa tipo 12 kva (apartarrayo -2), incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta para su instalación.	PZA	2.00			2.00				4,067.83				\$ 8,135.66			\$ 8,135.66		
<b>A.9.0</b>	<b>ACOMETIDAS Y CODIFICACIÓN</b>																		
ACOM-1	Suministro y colocación de acometida aérea hasta una distancia máximo de 35 metros según norma c.f.e. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	41.00	16.00		57.00				2,287.38				\$ 93,782.58			\$ 93,782.58		
			<b>TOTAL</b>											\$ 895,237.91	\$ 49,713.21		\$ 221,381.42		\$ 723,569.71
			<b>TOTAL ACUMULADO</b>											\$ 1,907,612.29	\$ 135,452.61		\$ 320,235.60		\$ 1,722,829.31

ING. MISABEL CAJALÉN HERNÁNDEZ  
SUPERVISORA GENERAL  
(FIRMA)

ING. ERNESTO LÓPEZ SANCHEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. OSCAR CARLOS DE LA MANEVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.P. LAURA MARGELA MORA HERNÁNDEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
PAGO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2022-2025  
OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
HUATUSCO, VER.



Contrato No: LIR/2022300710020/FISIMD  
 Nombre de la Obra: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS ANIMAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.  
 Contratista: CATALINA ROMAN ACOSTA  
 Estimacion No. 1 Tipo: EXTRAORD. Y FINIQUITO  
 Periodo Estimacion: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 al 15 DE DICIEMBRE DEL 2022  
 Periodo de Contrato: 18 DE JULIO DEL 2022 al 15 DE OCTUBRE DE 2022  
 Importe de Contrato: \$ 2,728,999.90 Anticipo (c/iva) \$ 818,699.97  
 Convenio:

**FINIQUITO DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES								
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO					
MURE-1	Suministro y colocación de murete de medición para un servicio línea aérea, asentado con concreto f'c= 150 kg/cm2, incluye: excavación a mano, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos	PZA	41.00	33.00		8.00	4,312.67							\$ 176,819.47			\$ 142,318.11	\$ 34,501.36	
ITM	Suministro y Colocación de Protección de casa Habitación en llegada de baja tension, incluye: ITM, mulita, cable thw cal. 8, vanilla para sistema de tierra en medidor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	41.00	16.00		25.00	1,744.35							\$ 71,518.35			\$ 27,909.60	\$ 43,608.75	
CODIF	Pintado y Codificación de numeración en postes y transformadores incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	25.00			25.00	270.09							\$ 6,752.25				\$ 6,752.25	
<b>SISTEMA DE TIERRAS E INTERCONEXIÓN</b>																			
A-10.0	Suministro y colocación de estructura 1 k (sistema de tierras), incluye, herrajes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	16.00			16.00	3,218.06							\$ 51,488.96				\$ 51,488.96	
1K	Suministro y colocación de estructura 3 k (sistema de tierras), incluye, herrajes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	9.00			9.00	5,907.18							\$ 53,164.62				\$ 53,164.62	
3K	Maniobra de estructura primaria en el entroncamiento y pruebas al equipo, incluye: materiales, mano de obra, maniobras, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para llevar a cabo esta actividad.	PZA	2.00			2.00	8,000.98							\$ 16,001.96				\$ 16,001.96	
PED-01	Interconexión de la línea en proyecto con la línea existente de comisión federal de electricidad	PZA	2.00			2.00	6,375.20							\$ 12,750.40				\$ 12,750.40	
INTERC	Pruebas a sistemas de tierras (megger) a transformadores y poste incluye: equipo de megger, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta prueba.	PZA	9.00			9.00	844.18							\$ 7,597.62				\$ 7,597.62	
MGUER	Intercalado de poste en la línea de Comisión Federal de Electricidad y pruebas al equipo, incluye: materiales, mano de obra, maniobras, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para llevar a cabo esta actividad.	PZA	2.00			2.00	9,125.30							\$ 18,250.60				\$ 18,250.60	
TERCA	Maniobra de estructura secundaria en el entroncamiento y pruebas al equipo, incluye: materiales, mano de obra, maniobras, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para llevar a cabo esta actividad.	PZA	3.00			3.00	4,875.88							\$ 14,627.64				\$ 14,627.64	
PED-02	Maniobra de estructura primaria en el entroncamiento y pruebas al equipo, incluye: materiales, mano de obra, maniobras, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para llevar a cabo esta actividad.	PZA	2.00	1.00		1.00	8,000.98							\$ 16,001.96			\$ 8,000.98	\$ 8,000.98	
PED-01																			
TOTAL											\$ 444,973.83			\$ 178,228.69	\$ 266,745.14				
TOTAL ACUMULADO											\$ 2,352,586.12			\$ 735,452.61	\$ 498,464.29	\$ 1,989,574.45			

**ING. CARLOS DOMÍNGUEZ**  
 SUPERVISOR Y TENDIDO  
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**ING. MICHAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ**  
 SUPERVISOR Y TENDIDO  
 INGENIERO EN ELECTRICIDAD  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**ING. ENRIQUE VILLALBA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**ING. L. LAURA MARCELA MONTEHERNÁNDEZ**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 PAGO

**CAPITALINA ROMAN ACOSTA**  
 CONTRATISTA  
 EJECUTOR

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUATUSCO, VER.**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2022-2025  
 OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 HUATUSCO, VER.



H. AYUNTAMIENTO  
**HUATUSCO**  
2022 - 2025  
Confianza, Compromiso y Desarrollo

Contrato No: LIR/2022300710020/FISMD  
Nombre de la Obra: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS ANIMAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.  
Contratista: CATALINA ROMAN ACOSTA  
Estimacion No: 1 Tipo: EXTRAORD. Y FINIQUITO  
Periodo Estimacion: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 al 15 DE DICIEMBRE DEL 2022  
Periodo de Contrato: 18 DE JULIO DEL 2022 al 15 DE OCTUBRE DE 2022  
Importe de Contrato: \$ 2,728,999.90 Anticipo (c/iva) \$ 818,699.97  
Convenio:

**FINIQUITO DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		VOL. FINIQUITO		P.U. PRESUP.		P.U. INCREMENT.		P.U. DECREMENT.		PRECIOS UNITARIOS		IMPORTE PRESUP.		IMPORTE ADITIVAS		IMPORTE DEDUCTIVAS		IMPORTE FINIQUITO			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO									
<b>EXTRAORDINARIOS</b>																								
SEMIAC SR-3/0	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSADO DE CONDUCTOR SEMIAISLADO ACSR 3/0 AWG	ML	919.76			919.76	291.04									\$ 267,686.95					\$ 267,686.95			
RBA-S	Suministro de materiales y vestido de estructura Retenida de Banqueta y Ancla Sencilla ( RBA ); incluye: materiales, herrajes, aislamiento, mano de obra, herramienta y equipo para su instalación.	PZA	7.00			7.00	5,046.83									\$ 35,327.81					\$ 35,327.81			
A.1.4	Derrame de arbol 31 - 70 cm de diametro, medido a 1.00 mts de altura, incluye corte junta, retiro fuera de la obra y herramienta.	PZA	1.00			1.00	683.87									\$ 683.87					\$ 683.87			
PED-4	Maniobra de estructura primaria de baja tension en el entroncamiento y pruebas al equipo, incluye: materiales, mano de obra, maniobras, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para llevar a cabo esta actividad.	PZA	1.00			1.00	4,750.88									\$ 4,750.88					\$ 4,750.88			
MAN- CFE	Maniobra, instalación de banco en poste de CFE sobre linea existente de comision federal existente.	PZA	1.00			1.00	9,875.94									\$ 9,875.94					\$ 9,875.94			
<b>TOTAL</b>															\$ 318,325.45			\$ 318,325.45			\$ 318,325.45			\$ 318,325.45

**TOTAL ACUMULADO** \$ 2,670,911.57 - \$ 135,452.61 = \$ 498,464.29

**TOTAL** \$ 318,325.45

**IMPORTE FINIQUITO** \$ 2,307,899.90

ING. MIGUEL CALLEJAS HERNANDEZ  
SUPERVISOR EXTERNO  
MUNICIPIO

ING. ENRIQUE GONZALEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.  
2022-2025  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.

LA P. LAURA MARCELA MORENO HERNANDEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
PAGO

CATALINA ROMAN ACOSTA  
CONTRATISTA  
Ejecutor