



Contrato No.:	LIR/202230070004/FISMDF		
Nombre de la Obra:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE (MANZANA EL TESMOLITO) MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.		
Contratista:	ROCIO ALCARÓN LICONA		
Estimación No.	1		
Periodo Estimación:	16 DE JUNIO DE 2022	al	30 DE JUNIO DE 2022
Periodo de Contrato:	18 DE ABRIL DE 2022	al	16 DE JUNIO DE 2022
Importe de Contrato:	\$ 1,314,532.13	Anticipo (c/iva)	\$ 394,359.64
Periodo del Convenio:	17 DE JUNIO DE 2022	al	30 DE JUNIO DE 2022
Importe del Convenio:	\$ 189,651.56		

FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

RODIO ALARCON LICONA
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
EJECUTOR

L.A.P. LAURA MARCELA MOYA HERNANDEZ

ING. MISAEL CALLEJAS HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DE SUPERVISOR
(VERIFICADO)

C. VENURA DAMUNER TORRES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
DISTRITO FEDERAL
HUAJUSCO, VER.



Contrato No.:	LIR/202230070004/FISMDF
Nombre de la Obra:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE (MANZANA EL TESMOLITO) MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
Contratista:	ROCIO ALARCON LICONA
Estimacion No.:	1
Periodo Estimacion:	16 DE JUNIO DE 2022
Periodo de Contrato:	18 DE ABRIL DE 2022
Importe de Contrato:	\$ 1,314,532.13
Periodo del Convenio:	17 DE JUNIO DE 2022
Importe del Convenio:	\$ 189,651.56

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. REDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
CH-03	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 6.35 CM DE ESPESOR. INCLUYE TLAZO Y LIMPIEZA DE RAJAS.	M	262.20		33.59	228.61	\$ 13.99		\$ 13.99	\$ 3,668.18		\$469.92	\$ 3,198.25	
CH-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO A BASE DE ASFALTO OXIDADO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M	262.20		33.59	228.61	\$ 39.24		\$ 39.24	\$ 10,288.73		\$1,318.07	\$ 8,970.66	
IV	GUARNICIONES									\$113,743.03			\$141,030.93	
AC-01	EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL, TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, COMPACTACION DE FONDOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.(P.U.O.T.)	M3	39.45		11.22	28.23	\$ 236.78		\$ 236.78	\$ 9,340.97		\$2,656.67	\$ 6,684.30	
AC-02	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, F.C= 150 KG/C.M2 T.M.A. ¾" REV. 10 RESISTENCIA NORMAL, COLADA EN SITIO CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM., ACABADO PULIDO CON VOLTEADOR. INCLUYE: CURADO CON MEMBRANA BLANCA, APLICADA CON ASPERSOR, CIMBRA METALICA, DESCOMBRADO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M	243.30	77.88		321.18	\$ 323.99		\$ 323.99	\$ 78,826.77	\$25,232.34		\$ 104,059.11	
AC-03	DENTELON DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, F.C= 200 KG/C.M2 T.M.A. ¾" REV. 10 RESISTENCIA NORMAL, COLADO EN SITIO CON SECCION DE 15 CM DE BASE Y 40 CM DE ALTURA. INCLUYE: CURADO CON MEMBRANA BLANCA, APLICADA CON ASPERSOR, CIMBRA METALICA, DESCOMBRADO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (P.U.O.T.)	M	5.00		5.00		\$ 335.65		\$ 335.65	\$ 1,678.25		\$1,678.25		
AC-04	PINTURA EN GUARNICIONES: MEDIDA EN LONGITUD EFECTIVA, CON PINTURA ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO DE SECADO RAPIDO, BASE SOLVENTE COMEX O EQUIVALENTE A DOS MANOS, COLOR AMARILLO, RETRO REFLEJANTE DE 30 CM DE ANCHO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EFICIENCIA (P.U.O.T.)	M	243.30	77.88		321.18	\$ 56.21		\$ 56.21	\$ 13,675.89	\$4,377.63		\$ 18,053.52	
AC-05	LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INC. ACARREO DE ESCOMBROS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.)	M2	1,325.70	261.07		1,586.77	\$ 7.71		\$ 7.71	\$ 10,221.15	\$20,122.96		\$ 12,234.00	

ROCIO ALARCON LICONA
CONTRATISTA
EFECTOR

ING. MISAE CALLES HERNANDEZ
SUPERVISOR
VERIFICADO

L.A.P. LAURA MARCELA MORA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL
PAGO

C. VENTURA JAVIERA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO

TESORERIA

FINIQUITO