



H. AYUNTAMIENTO  
HUATUSCO  
2022 - 2025  
Confianza, Compromiso y Desarrollo

Contrato No:	LIR/202300710007/FISMD
Nombre de la Obra:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD EL ORIENTE, MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.,
Contratista:	EDER VARGAS MATA
Estimacion No.	1 A
Periodo Estimacion:	16 DE JULIO DE 2022
Periodo de Contrato:	23 DE MAYO DE 2022
Importe de Contrato:	\$ 1,600,486.17
Convenio:	N/A
Tipo:	EXCEDENTE Y FINQUITO
al	22 DE JULIO DE 2022
al	22 DE JULIO DE 2022
Anticipo (cifra)	\$ 480,145.85

FINQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINQUITO
PR-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EYES Y REFERENCIA EN SUPERFICIE	M2	1,492,000	69.81		1,561.81	\$ 8.98			\$ 8.98	\$ 13,398.16	\$ 626.88		\$ 14,025.04
PR-02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	469,000	13.10		482.10	\$ 31.89			\$ 31.89	\$ 14,956.41	\$ 417.76		\$ 15,374.17
PR-03	FORMACION, AFINE Y COMPACTADO DE LA CAPA DE TERRACERIA DESCRIBIENDO LOS CORTES AL 95% PRUEBA PROCTOR ESTANDAR.	M2	1,340,000	37.44		1,377.44	\$ 14.56			\$ 14.56	\$ 19,510.40	\$ 545.13		\$ 20,055.53
PR-04	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ELEMENTOS DE DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, INC. CARGA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES.	M3	609,700	17.03		626.73	\$ 44.00			\$ 44.00	\$ 26,826.80	\$ 749.32		\$ 27,576.12
PR-05	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ELEMENTOS DE DEMOLICION A KILOMETROS, SUBSECUENTES, INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DE EJECUCION (PUOT)	M3	2,438,800			558.61	\$ 11.61			\$ 11.61	\$ 28,314.47		\$ 6,485.46	\$ 21,829.01
BH-01	SUBMINISTRO Y COLATAJON DE BASE DE MATERIAL DE BANTO CLASIFICADO AL 95% DE BANCO DEL BOQUERON UBICADO EN EL CAMINO COSCOMATEPEC TETELINGUICUBICADO A 38 KM DEL CENTRO DE LA OBRA (NO INCLUIVE UNDAJON EN EL ANALISIS, DERECHO UNITARIO INC. SUBMINISTRO DEMATERIAL, OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PUOT)	M3	348,400	9.74		358.14	\$ 652.69			\$ 652.69	\$ 227,397.20	\$ 6,357.20		\$ 233,754.40
TOTAL			\$ 330,403.44	\$ 8,696.29		\$ 339,100.29				\$ 339,100.29	\$ 6,485.46		\$ 332,614.27	

Nombre y Firma del Contratista  
EJECUTOR

ING. MISAEL GARCIA TORRES  
Nombre y Firma del Supervisor

ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ  
Director de Obras Publicas Municipales

L.A.B. LAURA MARCELA MORA HERNANDEZ  
TESORERA MUNICIPAL

ING. JUAN CARLOS GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER.  
2022-2025  
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PRESIDENCIA





H. AYUNTAMIENTO  
DE HUATUSCO  
2022 - 2025  
Confianza, Compromiso y Desarrollo

Contrato No:	LIR/2022300710007/FISMD
Nombre de la Obra:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD EL ORIENTE, MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.,
Contralista:	EDER VARGAS MATA
Estimacion No.	1 A
Periodo Estimacion:	16 DE JULIO DE 2022
Periodo de Contrato:	23 DE MAYO DE 2022
Importe de Contrato:	\$ 1,600,486.17
Convenio:	N/A
Tipo:	EXCEDENTE Y FINIQUITO
al	22 DE JULIO DE 2022
Anticipo (c/iva)	\$ 480,145.85

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
III	CONCRETO HIDRAULICO													
CH-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA BRAGA Y CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN PROPORCION 100% TENDIDO, CAMBRADO Y DESCRIBADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES CORRECTA EJECCION (PUOT).	M2	732.00	14.58		746.58	\$ 573.72				\$ 419,963.04	\$8,364.84		\$ 428,327.88
CH-02	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN PROPORCION 100% TENDIDO, CAMBRADO Y DESCRIBADO DE FRONTERAS, COLADO, MATERIALES CORRECTA EJECCION (PUOT).	M2	608.00	23.67		631.67	\$ 578.26				\$ 321,182.08	\$12,503.91		\$ 333,685.99
CH-03	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.35 CM DE ESPESOR, INCLUYE TRAZO Y LIMPIEZA DE RAMPA.	ML	204.80		9.19	195.61	\$ 10.22				\$ 2,093.06	\$93.92		\$ 1,999.14
CH-04	SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO OXIDADO, INCLUYE LIMPIEZA DE RAMPA.	ML	204.80		9.19	195.61	\$ 28.19				\$ 5,773.31	\$259.07		\$ 5,514.24
IV	GUARNICIONES													
AC-01	EXCAVACION A MANO EN CEJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFINE DE TALUDES, COMPACTACION DE FONDOS, CORRECTA EJECCION DE LOS TRABAJOS (PUOT).	M3	92.36		92.36		\$ 111.95				\$ 10,339.70	\$10,339.70		
AC-02	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC-150 KG/CM2, TMA 3/4" REV. 10 RESISTENCIA NORMAL, COLADO EN SITIO CON SECCION TRANSVERSAL DE 15 X 20 X 40 CM ACABADO PULIDO CON VOLTADO, INCLUYE CURADO CON MEHEBRANA BLANCA APLICADA CON ASPERSOR, CAMBRA METALICA, DESCRIBADO, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECCION DE LOS TRABAJOS (PUOT).	M	760.00		5.01	754.99	\$ 311.70				\$ 236,892.00	\$1,561.62		\$ 235,330.38
AC-03	DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC-200 KG/CM2, TMA 3/4" REV. 10 RESISTENCIA NORMAL, COLADO EN SITIO CON SECCION DE 15 CM DE BASE Y 40 CM DE ALTURA, INCLUYE, CURADO CON MEHEBRANA BLANCA APLICADA CON ASPERSOR, CAMBRA METALICA, DESCRIBADO, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECCION DE LOS TRABAJOS (PUOT).	M	11.00			11.00	\$ 260.06				\$ 2,860.66			\$ 2,860.66
TOTAL			\$ 999,103.85	\$ 20,868.75	\$ 12,264.31	\$ 1,007,718.29								
TOTAL ACUMULADO			\$ 1,329,507.29	\$ 78,564.14	\$ 1,340,332.56									


CONTRALISTA  
EJECUTOR  
EDER VARGAS MATA

VERIFICADOR  
ING. EIDER VARGAS MATA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
ING. EIDER VARGAS MATA

SECRETARIO GENERAL  
DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
HUATUSCO VER.





FINIQUITO DE OBRA

Contrato No:	LIR/20223007/10007/FI/SMO
Nombre de la Obra:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD EL ORIENTE, MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.,
Contratista:	EDER VARGAS MATA
Estimacion No.	1 A
Periodo Estimacion:	16 DE JULIO DE 2022
Periodo de Contrato:	23 DE MAYO DE 2022
Importe de Contrato:	\$ 1,600,486.17
Convenio:	N/A
Tipos:	EXCEDENTE Y FINIQUITO
al	22 DE JULIO DE 2022
al	22 DE JULIO DE 2022
Anticipo (c/iva)	\$ 480,145.85

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA					PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
AC-04	CARGA Y ACARREO EN CAMION DEVOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ELEMENTOS DE DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, INC. DEMOLICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T)	M2	120.07		120.07		\$ 44.00			\$ 44.00	\$ 5,283.08		\$5,283.08	
AC-05	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION ELEMENTOS DE DEMOLICION A KILOMETROS SUBSECUENTES, INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T)	M2	480.28		480.28		\$ 11.61			\$ 11.61	\$ 5,576.05		\$5,576.05	
AC-06	PINTURA EN GUARNICIONES, MEDIDA EN LONGITUD EFECTIVA, CON PINTURA ESPECIAL PARA SEALAMIENTO DE SECADO RAPIDO BASE SOLVENTE COMEX O EQUIVALENTE A DOS MANOS, COLOR AMARILLO, RETRO REFLEJANTE DE 30 CM DE ANCHO INCLUIE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA FINAL DE LA OBRA, INC. ACARREO DE ESCOMBROS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T)	ML	760.00		5.01		\$ 38.94			\$ 38.94	\$ 29,594.40		\$195.09	\$ 29,399.31
AC-07		ML	1,508.00	36.75		1,604.75	\$ 6.23			\$ 6.23	\$ 9,768.64	\$228.95		\$ 9,997.59
TOTAL			\$ 50,222.17		\$ 228.95		\$ 11,054.22		\$ 39,396.90					
TOTAL ACUMULADO			\$ 1,379,729.46		\$ 29,793.99		\$ 29,793.99		\$ 1,379,729.46					

CONTRATISTA EDER VARGAS MATA EJECUTOR	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO	ING. MISAEL PAZ GUERRA SUPERVISOR EJECUTIVO VENIDO
L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO	L.P. LAURA MARCELANON HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL PAGO
C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. VENTURA DOMINGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.