

\$ 54,975.44

CIMENTACIONES

CIM-RELL01	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
------------	---

TESORERA MUNICIPAL




Contrato No:	LIR/202233007/0018/FISMDF
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE SALON EN LA LOCALIDAD DE CHAVAXTLA, MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
Contratista:	EDWARD ALEXIS HERNANDEZ HUERTA
Estimacion No.	1
Periodo Estimacion:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022 al 12 DE NOVIEMBRE DE 2022
Periodo de Contrato:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 al 12 DE NOVIEMBRE DE 2022
Importe de Contrato:	\$ 1,669,691.00
Convenio:	\$ 54,975.44

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
ALBAÑILERIA EN AREA EXTERIOR														
ALB-FIRM-01	FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO DESLAVADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	215.98		111.33	104.63	\$ 340.50			\$ 340.50	\$ 73,534.38		\$ 37,907.86	\$ 35,626.52
ALB-PLU-01	PLANCHA DE CONCRETO SIMPLE FC=150KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR SOBRE MURETES DE PIEDRA, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.42		4.42		\$ 391.65			\$ 391.65	\$ 1,731.09		\$ 1,731.09	\$ 0.00
DRENAJE PLUVIAL														
INST-SAN-6"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	107.00		19.19	87.81	\$ 291.94			\$ 291.94	\$ 31,237.59		\$ 5,602.33	\$ 25,635.25
ALB-REG-02	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 13CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA 1.4 ACABADO PULIDO Y PLANITILLA DE CONCRETO FC=109 KG/CM2. INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO, TAPA DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	6.00		2.00	4.00	\$ 3,962.50			\$ 3,962.50	\$ 23,775.00		\$ 7,925.00	\$ 15,850.00
CANCHA DE FUTBOL														
ALB-FIR-06	PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO PULIDO. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	382.53		23.43	359.10	\$ 339.22			\$ 339.22	\$ 129,761.83		\$ 7,947.93	\$ 121,813.90
ALB-DENT-01	DENTELLON DE CONCRETO DE 150KG/CM2 DE SECCION 15X40CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	80.20		80.20		\$ 323.34			\$ 323.34	\$ 25,931.87		\$ 25,931.87	\$ 0.00
PASTO-SINT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO DEPORTIVO DE 35 MM. PARA CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE: PREPARACION Y COLOCACION.	M2	382.53		23.43	359.10	\$ 378.92			\$ 378.92	\$ 144,948.27		\$ 8,878.10	\$ 136,070.17
MOBILIARIO URBANO														
MOB-URB-PORT	SUMINISTRO DE PORTERIAS PARA FUTBOL DE 3.00 M. X 2.00M ELABORADA CON POSTES DE 3" CEDULA 30. INCLUYE 2 PORTERIAS, RED DEPORTIVA, ANCLAS Y PINTURA.	PZA	1.00			1.00	\$ 27,090.63			\$ 27,090.63	\$ 27,090.63		\$ 0.00	\$ 27,090.63
MOB-URB-MALLA-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO 2 M DE ALTURACAL 6. POSTES CUADRADOS AHOGADOS CON CONCRETOSIMPLE FC=150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	77.80		77.80		\$ 2,842.30			\$ 2,842.30	\$ 221,130.94		\$ 221,130.94	\$ 0.00
MOB-URB-BTBA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTES DE BASURA FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CAL 18 PUNZONADA Y ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 2" CAL. INCLUYE: TERMINACION EN PINTURA ELECTROSTATICA, RESISTENTE A LA INTemperie, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	4.00		4.00		\$ 3,507.02			\$ 3,507.02	\$ 14,028.08		\$ 14,028.08	\$ 0.00
TOTAL											\$ 693,169.67	\$ 0.00	\$ 331,069.20	\$ 362,086.47
TOTAL ANULADO											\$ 978,282.77	\$ 86,476.43	\$ 331,069.20	\$ 626,701.59

EDWARD ALEXIS HERNANDEZ HUERTA
CONTRATISTA
EJECUTO



ING. ERNESTO CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
HUATUSCO, VER.
2022-2025

PRESIDENCIA

TESORERIA

FINIQUITO



Contrato No: LIR/2022300710018/FISMDF
Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE SALON EN LA LOCALIDAD DE CHAVAXTLA, MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
Contratista: EDWARD ALEXIS HERNANDEZ HUERTA
Tipo: EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO
Estimacion No. 1
Periodo Estimacion: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 al 12 DE NOVIEMBRE DE 2022
Periodo de Contrato: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 al 12 DE NOVIEMBRE DE 2022
Importe de Contrato: \$ 1,669,691.00 Anticipo (c/iva) \$ 600,907.30
Convenio: \$ 64,975.44

FINIQUITO DE OBRA

FINANCIAMIENTO DE OBRA											
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES		
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS
ALB-CD01	CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15X20CM, CONCRETO FC=200KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DEL #27 @15CM ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	29.60	1.09	30.69	\$ 396.07			\$ 11,723.67	\$ 431.72	\$ 12,155.39
ALB-K1	CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15X20CM, CONCRETO FC=200KG/CM2 REFORZADA CON 4 VARS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DEL #27 @15CM ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	41.90		28.00	\$ 435.09			\$ 18,230.27	\$ 6,047.75	\$ 12,182.52
ALB-MUR01	MURO DE BLOQUE DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	96.13	8.13	104.26	\$ 400.65			\$ 38,514.48	\$ 3,257.29	\$ 41,771.77
ALB-APL01	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y PLAFONES CON REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO =2.5CM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	177.32	46.03	223.35	\$ 151.96			\$ 26,945.55	\$ 6,994.72	\$ 33,940.27
ALB-EMB	EMBOQUILLADO PERIFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL-HIDRA-ARENA 1:1.6, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	54.10	160.66	214.76	\$ 48.69			\$ 2,634.13	\$ 7,822.53	\$ 10,456.66
ALB-CC02	CADENA DE CERRAMIENTO, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15X20CM, CONCRETO FC=200KG/CM2 REFORZADA CON 6 VARS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DEL #27 @15CM ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	31.40	9.25	22.15	\$ 448.78			\$ 14,091.69	\$ 4,151.21	\$ 9,940.48
ALB-FR06	PISO DE 8 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, INCLUYE CERRAMIENTO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	15.90	0.64	15.26	\$ 339.22			\$ 5,393.60	\$ 217.10	\$ 5,176.50
ALB-BASE-TIN01	BASE PARA TINAJO DE 1.20X1.20M ELABORADO CON BLOQUE EN 20 CMS DE ESPESOR UNITEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO =2.5CM, LOSA DE CONCRETO FC=250KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, REFORZADO DE 10CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA 6.8/10-10, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU EJECUCION	PZA	1.00		1.00	\$ 3,727.36			\$ 3,727.36		\$ 3,727.36
EST-LOSAM01	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM, CIMBRA COMUN, REFORZADA CON 70 KG DE ACERO POR M2, CONCRETO FC = 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	28.64	4.78	23.86	\$ 1,122.86			\$ 32,158.71	\$ 0.00	\$ 32,158.71
INST-SN01	SALIDA PARA DESCARGA DE LAVABO A BASE DE TUBERIA DE PVC SEGUN PLANOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	4.00		4.00	\$ 1,458.83			\$ 5,835.32	\$ 0.00	\$ 5,835.32
INST-SN02	SALIDA SANITARIA PARA DESCARGA DE W.C. A BASE DE TUBERIA DE PVC SEGUN PLANOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	6.00		6.00	\$ 1,133.98			\$ 6,803.88		\$ 6,803.88
INST-HD01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TUBOPLUS DE 25 y13mm PARA ALIMENTACION A MUEBLES SANITARIOS SEGUN PLANOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	12.00	2.00	10.00	\$ 2,751.86			\$ 33,022.32	\$ 5,503.72	\$ 27,518.60
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,585.26
									\$ 199,080.98	\$ 18,504.28	\$ 217,5




Contrato No: LIR/2022300710018/FISMDF
Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE SALON EN LA LOCALIDAD DE CHAVAXTLA, MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
Contratista: EDWARD ALEXIS HERNANDEZ HUERTA
Estimacion No. 1 Tipo: EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO
Periodo Estimacion: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 al 12 DE NOVIEMBRE DE 2022
Periodo de Contrato: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 al 12 DE NOVIEMBRE DE 2022
Importe de Contrato: \$ 1,669,691.00 Anticipo (c/iva) \$ 500,907.30
Convenio: \$ 54,975.44

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES					
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
EXT-010	BORDILLO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, DIMENSIONES DE 10 CM DE BASE, 10 CM DE CORONA Y 30 CM DE ALTURA, INCLUYE: ANCLAJE MEDIANTE VARILLA No. 3 DE 15 CM DE LARGO, ACERO Fy= 4200, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	34.40			34.40	\$ 284.98			\$ 284.98	\$ 9,803.31			\$ 9,803.31
EXT-011	DADO DE CIMENTACION PARA ANCLAJE DE CASTILLO A CIMENTACION ZA-5, DE CONCRETO FC=200KG/CM2 DEACUERDO A PLANOS DE CIMENTACION, EN SECCION DE 30 X 30 CMS X 75 CMS DE ALTURA, ARMADA CON ARMEX CADENA 12 - 20 - 4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	36.00			36.00	\$ 635.47			\$ 635.47	\$ 22,876.92			\$ 22,876.92
EXT-012	CAUENA DE DESPLANTE Y YARRASTRE CUATRO DE SECCION 15.90 X 20.00 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15 - 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, DESCIMBRA, ANDAMIOS, ACARreo LIBRE A 20.00 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	160.70			160.70	\$ 328.43			\$ 328.43	\$ 52,778.70			\$ 52,778.70
EXT-013	TALA Y DESENRANCE DE ARBOL DE HASTA 1.00 M. DE DIAMETRO, CORTE A UNA ALTURA DE 5.00 M. SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO, INCLUYE: RETIRO DE RAICES HASTA UN DOS METROS DE PROFUNDIDAD, DESARME PREVIO, APILe DEL MATERIAL, ACARreo LIBRE A 20.00 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.00			1.00	\$ 7,336.13			\$ 7,336.13	\$ 7,336.13			\$ 7,336.13
EXT-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAYONETA PARA POSTE DE EUROREJA, DE 2.50 M. DE ALTO, A BASE DE POSTES DE PTR DE 2" X 2" CALIBRE 16, COLOR VERDE, CON UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS DE PINTURA ESMALTE, A DISEÑO DE EUROREJA, PARA INSTALACION DE RED PERIMETRAL ATRAPABALONES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	16.00			16.00	\$ 1,254.34			\$ 1,254.34	\$ 20,069.44			\$ 20,069.44
											\$ 112,864.50	\$ 112,864.50	\$ 0.00	\$ 112,864.50
											\$ 112,864.50	\$ 122,282.61	\$ 564,959.99	\$ 1,486,781.41

EDWARD ALEXIS HERNANDEZ HUERTA
AUTORIZADO



ING. OSCAR CARLOS HERNANDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

ING. ERIC ALBERTO HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. ERIC ALBERTO HERNANDEZ
AUTORIZADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
HUATUSCO, VER.

L.A.P. LAURA MARCELA MONTE HERNANDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL



TESORERIA