








Contrato No:	2230071004/HISMDF
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR A BASE DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ESTAMPADAS SOBRE PROLONGACIÓN DE CALLE 3 SUR
Contratista:	NANCY ARELY SAMPIERI SEDAS
Estimación No.	1
Periodo Estimación:	31 DE OCTUBRE DE 2022 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Periodo de Contrato:	31 DE OCTUBRE DE 2022 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Importe de Contrato:	\$ 132,581.70
Convenio:	0
Anticipo (c/iva)	\$0.00

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS
II	GUARNICIONES Y BANQUETAS											
GB-01	Trazo y nivelación de terreno con medios topográficos, estableciendo ejes y referencia en superficies	m2	157.50		22.29	135.21	\$ 10.33			\$ 1,626.98		\$ 1,396.72
GB-02	Excavación a mano en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m; de profundidad. Incluye: afine de taludes, compactación de fondos, mano de obra, equipo,herramientas, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.(P.U.O.T)	m3	9.00			9.00	\$ 193.21			\$ 1,738.89		\$ 1,738.89
GB-03	Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra, F'c= 150 kg/cm2, T.M.A. ¾" rev. 10 resistencia normal, colada en sitio con sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm., acabado pulido con volteador. Incluye: curado con membrana blanca aplicada con aspersor, cimbra metálica, descimbrado, suministro, mano de obra, vibrado, equipo, herramientas, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T).	m	90.00			90.00	\$ 359.54			\$ 32,358.60		\$ 32,358.60
GB-04	Relleno compactado manual (ballarina) al 90 % proctor, utilizando material de banco Cerro Prieto a 10 km del centro de gravedad de la obra, en capas de 20 cm. Incluye: acarreo, suministro, mano de obra, equipo, herramientas, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T)	m3	7.90		1.79	6.11	\$ 591.53			\$ 4,673.09	\$ 1,058.84	\$ 3,614.25
GB-05	Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra, F'c= 150 kg/cm2, T.M.A. ¾" revestimiento 10 resistencia normal a 28 días y espesor de 10 cm. con acabado estampado según proyecto. Incluye: molde, color endurecedor, desmoldante, texturizado y sellador acrílico 35% sólidos, cimbra, descimbrado, suministro, mano de obra, vibrado, equipo, herramientas, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T).	m2	121.50			121.50	\$ 564.26			\$ 68,557.59		\$ 68,557.59
GB-06	Pintura en guarniciones, medida en longitud efectiva, con pintura especial para sellamiento de secado rápido base solvente Comex o equivalente, color amarillo , retro reflejante de 30 cm de ancho, tomando en cuenta un espesor mínimo de 15 milésimas de pulgadas de película húmeda aplicado con máquina pintarrayas sin dilución, que cumpla con la normativa N-CMT-501-001/05. Incluye: materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución, (P.U.O.T)	m	90.00			90.00	\$ 47.58			\$ 4,282.20		\$ 4,282.20
GB-07	Limpieza de terreno plano a mano, incluye: apile del material en el lugar y acarreos a primera estación de 20.00 m.	m2	106.04			106.04	\$ 9.97			\$ 1,057.22		\$ 1,057.22

TOTAL \$ 114,294.57

TOTAL ACUMULADO \$ 114,294.57

 NANCY ARELY SAMPERI SEDAS NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA EJEZCUTOR	 L.A.P. LAURA MARCELA VORA HERNÁNDEZ TESORERÍA MUNICIPAL PAGO	 ING. MISAEL CALLEAS HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR VERIFICADOR	 ING. ERNESTO GARCÍA GARCÍA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES AUTORIZADO	 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2025 OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO VER
---	---	--	---	---

TESORERÍA

PRESIDENCIA

FINIQUITO

HOJA 1 DE 1