

EN LA LOCALIDAD DE HUATUSCO DE CHICUELLAR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER. SIENDO LAS 14:00: P.M. HORAS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, **SE REUNIERON** POR UNA PARTE, LOS **C. LIC. BALDINUCCI TEJEDA COLORADO**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y **ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ GUTIERREZ**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, **AMBOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO, VER. Y POR LA OTRA PARTE EL C. JESUS ELEAZAR PARADA FUENTES**, REPRESENTANTE LEGAL DE "**COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V.**" CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, LA CUAL CUMPLE CON LO CONTRATADO EN CUANTO A ESTA SE REFIERE, PARA LO CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

| | |
|------------------------------|--|
| CONTRATO | AD/2019300710080/FISM |
| No. DE OBRA: | 2019300710080 |
| DESCRIPCIÓN: | " AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TEPETZINGO". |
| LOCALIDAD: | TEPETZINGO |
| MUNICIPIO: | HUATUSCO, VER. |
| IMPORTE: | \$312,222.12 (TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 12/100 M.N.) |
| I.V.A. 16 %: | \$ 49,955.54 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.) |
| TOTAL: | \$362,218.62 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 62/100 M.N.) |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$362,177.66 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.) |
| CONTRATISTA: | COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V |
| DOMICILIO: | AV. JB LOBOS No. 13 M32, COLONIA LAS BAJADAS, LOCALIDAD LAS BAJADAS, VERACRUZ, VER |
| R.F.C.: | COC160621617 |
| REG. | 003661 |
| SFFIPLAN: | |
| FECHA DE INICIO: | 14 DE AGOSTO DE 2019 |
| FECHA DE TERM.: | 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| DURACION: | 94 DIAS |

LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE HACER LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EN CUANTO AL PAGO DE FINIQUITO Y TODO LO DOCUMENTAL DE ESTA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA EL ACTA, SIENDO LAS 14:30 P.M. HORAS DEL DIA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE, DONDE FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PARTES.



LIC. BALDINUCCI TEJEDA COLORADO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONST.

RECIBEN
POR EL H. AYUNTAMIENTO



ING. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ENTREGA
POR EL CONTRATISTA



C. JESUS ELEAZAR PARADA FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL