

Contrato No: LIR/2022300710133/FORTAMUNDF
 Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO (A BASE DE PASTO SINTÉTICO) EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD DE LA COLONIA AGUSTÍN CHICUELLAR EN EL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.
 Contratista: CONSTRUCTORA MIGCIN S.A. DE C.V.
 Estimación No. 1 Tipo: EXCEDENTE Y FINIQUITO
 Periodo Estimación: 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 al 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
 Periodo de Contrato: 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 al Anticipo (clive)
 Importe de Contrato: \$ 1,099,392.23




CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES TOTALES				
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. DECREMENT.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS
FINIQUITO DE OBRA													
PRELIMINARES													
PR-LIMP	LIMPIEZA Y DESBARRANCE A MANO DE TERRENO CON MALEZA HASTA 0.50MTS DE ALTURA, INCLUYE: APILE DE HIERBA	M2	743.44	8.11		751.55	\$ 9.54		\$ 9.54	\$ 7,092.42	\$ 77.37		\$ 7,169.79
PR-TRA02	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PERSONAL TECNICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	743.44	8.11		751.55	\$ 12.30		\$ 12.30	\$ 9,144.31	\$ 99.75		\$ 9,244.06
PRE-MAL01	DESMANTEAMIENTO DE BEJA ACERO DE HASTA 3.50 M. DE ALTURA CON RECUPERACION DE MATERIAL INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 M., ACOPIO EN EL LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M	15.90	0.10		15.80	\$ 98.82		\$ 98.82	\$ 1,571.24	\$ 9.88		\$ 1,561.36
G.5	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15x20x40 CM. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	M3	1.02	1.59		2.61	\$ 233.52		\$ 233.52	\$ 238.19	\$ 371.30		\$ 609.49
PR-ACA-02	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ELEMENTOS DE DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, INC. CARGA POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T)	M3	101.00	0.10		101.10	\$ 149.51		\$ 149.51	\$ 15,100.51	\$ 14.95		\$ 15,115.46
PR-ACA-03	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ELEMENTOS DE DEMOLICION A KILOMETROS SUBSECUENTES, INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T).	M3/KM	505.00	0.50		505.50	\$ 11.29		\$ 11.29	\$ 5,701.45	\$ 5.65		\$ 5,707.10
CANCHA DE FUTBOL													
PR-04	FORMACION, AFINE Y COMPACTADO DE LA CAPA DE TERRACERIA DESCUBIERTA POR LOS CORTES AL 95% PRUEBA PROCTOR ESTANDAR.	M2	723.800	3.71		727.51	\$ 35.66		\$ 35.66	\$ 25,810.71	\$ 132.30		\$ 25,943.01
BH-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 95% DE BANCO DEL BOQUERON UBICADO EN EL CAMINO COSCOMATEPEC TELIXIQUILLO, UBICADO A 28 KM DEL CENTRO DE LA OBRA (NO INCLUYE SUMINISTRO EN EL ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO), INC. SUMINISTRO DE MATERIAL PRODUCTO DE MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T).	M3	94.090	0.49		94.58	\$ 710.13		\$ 710.13	\$ 66,816.13	\$ 347.96		\$ 67,164.09
ALB-FIR06	FRISO DE 8 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, ACABADO MAXIMO 3", ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	723.800	3.71		727.51	\$ 362.14		\$ 362.14	\$ 262,116.93	\$ 1,343.54		\$ 263,460.47
CH-03	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE TRAZO Y LIMPIEZA DE RAJURAS.	M	523.230	25.36		497.87	\$ 15.97		\$ 15.97	\$ 8,365.98	\$ 405.00		\$ 7,950.98
CH-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO A BASE DE ASFALTO VANDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M	523.230	25.36		497.87	\$ 26.93		\$ 26.93	\$ 14,090.58	\$ 882.94		\$ 13,407.64
PASTO-SINT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO DEPORTIVO DE 35 MM. PARA CANCHAS DEPORTIVAS, INCLUYE: PREPARACION Y COLOCACION.	M2	723.800	3.71		727.51	\$ 476.79		\$ 476.79	\$ 345,100.60	\$ 1,768.89		\$ 346,869.49
MOB-URB-PORT	SUMINISTRO DE PORTERIAS PARA FUTBOL DE 3.00 M X 2.00M ELABORADA CON POSTES DE 3" CEDULA 30, INCLUYE 2 PORTERIAS, RED DEPORTIVA, ANCLAS Y PINTURA.	PZA	2.000			2.00	\$ 30,445.50		\$ 30,445.50	\$ 60,891.00			\$ 60,891.00
MOB-URB-RED01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED ALQUITRANADA, ATRAPABOLAS DE 3 PULG. CON PROTECCION PARA INTERFERIR DE BARRILES, DURAN 3 M DE ALTURA INCLUYE: 2 SECCIONES 30x3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, RECORTES, HABILITADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	286.250	1.65		287.90	\$ 142.81		\$ 142.81	\$ 38,023.16	\$ 235.64		\$ 38,258.80
									TOTAL	\$ 860,053.21	\$ 1,987.82		\$ 862,041.03
									TOTAL ACUMULADO	\$ 860,053.21	\$ 1,987.82		\$ 862,041.03

C. JORGE ANGUAMEY PLATA
 CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL

MRS. ADRIANA LOPEZ MENDOZA
 RESIDENTE DE OBRA

INC. ESTEFANIA SANCHEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MRS. YVETT DEMUJER TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Contrato No: LIR/20223007/10133/FORTAMUND

Nombre de la Obra: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO (A BASE DE PASTO SINTETICO) EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD DE LA COLONIA AGUSTIN CHICUELLAR EN EL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.

Contratista: CONSTRUCTORA MIGGIN S.A. DE C.V.

Estimacion No. 1

Periodo Estimacion: 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 al 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

Periodo de Contrato: 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 al 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

Importe de Contrato: \$ 1,099,392.23



FINIQUITO DE OBRA

Table with columns: CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, VOL. PRESUP., VOL. ADITIVAS, VOL. DEDUCT., VOL. FINIQUITO, P.U. INCREMENT., P.U. DECREMENT., P.U. FINIQUITO, IMPORTE PRESUP., IMPORTE ADITIVAS, IMPORTE DEDUCTIVAS, IMPORTE FINIQUITO. Includes rows for DRENAJE PLUVIAL, OBRA COMPLEMENTARIA, and various construction items like tuberías, concreto, pintura, etc.

TOTAL ACUMULADO: \$ 947,751.92

ING. ENRIQUE ESCOBAR CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. Includes official stamp and signature area.

RESIDENTE DE OBRA. Includes signature area for the resident.

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL. Includes signature area for the committee president.

CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL. Includes signature area for the contractor and legal representative.