H. AYUNTAMIENTO
HUATUSCO
2022 - 2025
Confianza, Compromiso y Desarrollo

Contrato No:	L[illegible]2300710132/FORTAMUNDF		
Nombre de la Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA 8, ENTRE LA CALLE 10 Y 12 NORTE, EN EL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.		
Contratista:	NANCY ARELY SAMPIERI SEDAS		
Estimacion No.	1	**Tipo:**	EXCEDENTE Y FINIQUITO
Periodo Estimacion:	05 DE DICIEMBRE DE 2022	**al**	16 DE DICIEMBRE DE 2022
Periodo de Contrato:	05 DE DICIEMBRE DE 2022	**al**	30 DE DICIEMBRE DE 2022
Importe de Contrato:	$ 758,812.68	**Anticipo (c/iva)**	$0.00
Convenio:	$0.00		

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
1	**PRELIMINARES**										$12,112.27	$98.42		$685,246.01
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON MEDIOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIA EN SUPERFICIES.	M2	1,299.60	10.56		1,310.16	$ 9.32			$ 9.32	$ 12,112.27	$98.42		$ 12,210.69
2	**PAVIMENTO ASFALTICO**										$605,979.64	$12,938.00	$5,953.16	$60,070.84
PAV-001	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60, DOSIFICACIÓN DE 1.50 L/M2, P.U.O.T.	M2	1,440.00		129.84	1,310.16	$ 45.85			$ 45.85	$ 66,024.00		$5,953.16	$ 60,070.84
PAV-002	CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA, DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR, GRADO PG 70-22 COMPACTADA A LA MASA VOLUMÉTRICA DE LA MEZCLA (MVM) QUE INDIQUE EL DISEÑO MARSHALL Y QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS TABLAS 1 Y 2 (PARA 1 MILLÓN < ESAL'S <10 MILLONES) DE LA NORMA N-CMT-4-05-003/16 CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS. P.U.O.T.	M3	72.20	1.73		73.93	$ 7,478.61			$ 7,478.61	$ 539,955.64	$12,938.00		$ 552,893.64
3	**ACABADOS**										$36,056.95	$569.69	$7,653.12	$19,917.53
ACA-001	PINTURA EN GUARNICIONES, MEDIDA EN LONGITUD EFECTIVA, CON PINTURA ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO DE SECADO RÁPIDO BASE SOLVENTE COMEX O EQUIVALENTE A DOS MANOS, COLOR AMARILLO , RETRO REFLEJANTE DE 30 CM DE ANCHO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, (P.U.O.T).	ML	288.00	8.48		296.48	$ 67.18			$ 67.18	$ 19,347.84	$569.69		$ 19,917.53
ACA-AS-001	PINTURA BASE SOLVENTE DE RAYA SENCILLA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SENCILLA TIPO M-1.1 COLOR AMARILLA REFLEJANTE DE 10 CMS DE ANCHO, P.U.O.T.	ML	144.40		144.40	0.00	$ 51.49			$ 51.49	$ 7,435.16		$7,435.16	0.00
ACA-002	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	1,386.24		32.58	1,353.66	$ 6.69			$ 6.69	$ 9,273.95		$217.96	$ 9,055.99
										TOTAL	$ 654,148.86	$ 13,606.11	$ 13,606.28	$ 654,148.69
										TOTAL ACUMULADO	$ 654,148.86	$ 13,606.11	$ 13,606.28	$ 654,148.69

NANCY ARELY SAMPIERI SEDAS
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
EJECUTOR

ING.. ADRIAN LOPEZ MENDOZA
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
VERIFICO

ING. ERNESTO CASTRO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO · 2022 2025 · TESORERÍA

L.A.P. LAURA MARCELA MORA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL
PAGO

C. VENTURA DEMUNER TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
VO BO

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO 2022-2025 OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO HUATUSCO, VER.